



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-53-95 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

14.01.11 № 6.13-124

На № _____ от _____

Отчет по подпрограмме
«Развитие г. Владивостока
как центра международного сотрудничества в АТР»
за 2010 год.

Заместителю директора
Департамента строительства

Министерства
регионального развития
Российской Федерации

Н.В. Тучину

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
«РОСАВИАЦИЯ»
*ЭКСПЕДИЦИЯ*8-499*231-52-90
25 ЯНВАРЯ 2011Г.

Уважаемый Николай Васильевич!

В соответствии с Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» и в соответствии с факсограммой Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № Т-57-НТ/17 Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчетность за 12 месяцев 2010 года о ходе выполнения подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».

Приложение: на 32 л.

С уважением

К.А. Махов

Певунов Михаил Михайлович
(499) 231 59 18

**Аналитическая справка
о ходе реализации федеральной целевой программы
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
период до 2013 года»
за 2010 год**

1. Подпрограмма «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

2. Государственный заказчик-координатор – Министерство регионального развития Российской Федерации.

Государственный заказчик – Федеральное агентство воздушного транспорта.

3. Ключевые мероприятия в 2010 году:

А) капитальные вложения:

Реконструкция аэропорта г. Владивосток, Приморский край;

Б) НИОКР подпрограммой не предусмотрены;

В) Прочие нужды – ключевые мероприятия подпрограммой не предусмотрены.

4. Программа подлежала корректировки:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.№ 1004 внесены изменения в федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года".

По объекту «Реконструкция аэропорта г. Владивосток, Приморский край» в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2010 год внесены изменения (увеличение объема средств до 3 608,9 тыс. рублей) письмом Министерством регионального развития Российской Федерации от 30.11.2010 №23106-ОС/Д17.

По объекту «Строительство вертодрома на острове Русский» в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2010 год внесены следующие изменения:

письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 №14941-ОС/Д17 объект включен в Перечень строек и объектов и разделения средств на проектно-изыскательские работы и капитальное строительство.

письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.11.2010 № 23106-ОС/Д17В уменьшение объема средств по капитальному строительству на 77 500,0 тыс.рублей и по проектно-изыскательным работам на 4 500,0 тыс.рублей - итого на 82 000,0 тыс.рублей.

5. На 2010 год заключено 36 государственных контрактов (соглашений) на сумму 3 721 149.61 тыс. рублей – 99.95% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе:

«капитальные вложения» – 8 контрактов на сумму 3 626 749.91 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 8 контрактов на сумму 3 626 749.91 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 28 контрактов на сумму 94 399,7 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполненных в 2010 году, по 3 переходящим контрактам прошлых лет составляет 3 458 484,52 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2010 г. 33 контрактам составляет 262 664,48 тыс. рублей, в том числе по 2 контрактам длительностью более одного года – 13 332,0 тыс. рублей.

6. Объем финансирования в 2010 году за счет средств федерального бюджета составляет 3 721 300,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 3 626 900,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 3 626 900,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 94 400,0 тыс. рублей.

За 2010 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 3 719 687,0 тыс. рублей - 99,95% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 3 625 287,30 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 3 625 287,30 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей,

«прочие нужды» - 94 399,70 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2010 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 1 500 000,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 1 500 000,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2010 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 2 869 801,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 869 801,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 191,32% от запланированного.

8. Целевые индикаторы и показатели на 2010 год по транспортному комплексу в части Федерального агентства воздушного транспорта не предусмотрены.

| Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей | <u>План</u> <u>Факт</u> | Причина невыполнения целевого индикатора |
|--|------------------------------------|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

9. Основные итоги реализации программы за 2010 год:

По направлению капитальные вложения (федеральный бюджет):

по объекту «Реконструкция аэропорта г. Владивосток, Приморский край» выполнены следующие работы:

1-й этап (Временный путь руления от РД-D до ИВПП-2):

- строительство технологической рулежной дорожки, соединяющей РД-D и площадку ПОЖ;

- строительство площадки ПОЖ, примыкающей к РД-D;
- удлинение РД-М;
- строительство РД-К;
- удлинение ИВПП-1 в месте сопряжения с РД-К;
- строительство ВДС РД-К и удлинения РД-М;
- ремонт ИВПП-2 асфальтобетоном в месте сопряжения с РД-К;
- установка маркеров края РД со светоотражающим покрытием и аэродромных знаков со светоотражающим покрытием вдоль временного пути руления, проходящего по технологической (временной) РД, площадке ПОЖ, удлинению РД-М и ИВПП-1, РД-К.

2-й этап:

- удлинение ИВПП-1 до 3500 м с реконструкцией существующего покрытия (за исключением участка удлинения ИВПП-1 в месте сопряжения с РД-К - 1 этап реконструкции);
- реконструкция РД-М на участке от РД-D до РД-A;
- реконструкция РД-A, РД-F, РД-L, РД-C;
- реконструкция ВДС ИВПП-1, РД-М, РД-A, РД-F, РД-L, РД-C;
- установка ССО ИВПП-1;
- установка ССО РД-М, РД-A, РД-F, РД-L, РД-C, РД-К.

По объекту «Строительство вертодрома на острове Русский» проведены проектно-изыскательные работы.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ИВПП-1 по объекту Владивосток.

Завершены проектные работы по следующим объектам: Владивосток, Остров Русский, сдача ПСД в ГГЭ в 2011 году.

По направлению капитальные вложения (внебюджетные источники):

На строительной площадке нового аэровокзального комплекса в аэропорту «Кневичи» выполнены следующие работы:

- Мобилизация строительного подрядчика ООО «Хохтиф», включая устройство подъездных и внутриплощадочных дорог, офисных и бытовых зданий, временного ограждения, а также временного энергоснабжения, связи, водопровода и канализации – выполнение 100%;
- Устройство свайного основания из буронабивных свай диаметром 800 мм – выполнение 100%;
- Сооружения под основанием и укреплением котлована (шпунтовое ограждение, мероприятия по отводу грунтовых вод) – выполнение 100%;
- Земляные работы, устройство основания (разработка грунта, планировка и уплотнение дна котлована, обратная засыпка, устройство выравнивающей подсыпки под основание фундаментов) – выполнение 95%;
- Устройство бетонных фундаментов с проведение гидроизоляции – выполнение 99%;
- Бетонные работы по устройству каркаса здания – выполнение 95%, в том числе:

Подвальная часть здания:

На 98% завершено бетонирование фундаментной плиты, наружной стены, лестничных площадок и монолитных бетонных колонн в подвальной части здания.

Уровень первого этажа:

На 90% завершено бетонирование плиты пола, монолитных бетонных колонн, капителей и монолитных стен жесткости.

Уровень второго этажа:

На 98% завершено бетонирование плиты пола, монолитных бетонных колонн, капителей и монолитных стен жесткости.

Уровень третьего этажа:

На 90% завершено бетонирование плиты пола, монолитных бетонных колонн, капителей и монолитных стен жесткости.

- Монтаж внутреннего и внешнего фасадов-выполнение 2%, в том числе:

на 40% завершен монтаж металлических конструкций для последующего крепления к ним внешнего фасада из стекла и алюминия;

на 25% завершен монтаж металлических конструкций для последующего крепления к ним внешних сэндвич-панелей;

на 75% завершен монтаж металлоконструкций для крепления внутреннего фасада.

- Подрядчиком выполнен монтаж металлической трубы опалубки наклонных ж/б колонн центрального фасада и забетонированы стены главного входа.
- Оплачены авансы на договорам на выполнение работ по устройству кровли, устройству м/конструкций покрытия и фонаря, устройству кольцевого дренажа и устройству м/конструкций технического помещения на уровне Е4.
- Выбраны прямые подрядчики на осуществление работ по оснащению здания терминала внутренними инженерными системами (механические и электрические системы), на поставку и монтаж лифтов, эскалаторов и телетрапов, а также на поставку и монтаж систем обработки и досмотра багажа. В настоящее время проводятся дополнительные переговоры с подрядчиками.

Работы по направлению НИОКР подпрограммой в 2010 году не предусмотрены.

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2010 год:

по объекту «Реконструкция аэропорта г. Владивосток, Приморский край»:

допущено отставание по строительству следующих объектов:

- очистные сооружения 1,2,3;
- патрульная дорога;
- ограждение;
- корректировка проектной документации (сметная часть);
- установка метеоборудования (2-й этап).

Проблемные вопросы:

ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» допущено отставание от графика производства работ при строительстве следующих объектов:

- очистные сооружения 1,2,3;
- патрульная дорога;
- ограждение;
- корректировка проектной документации (сметная часть);

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" допущено отставание от графика поставки и монтажа метеооборудования на объект.

- срок поставки и монтажа второй партии метеооборудования – 30 декабря 2010 г.
- Оборудование на объект поставлено не в полном объеме, работы по монтажу и пуско-наладке не выполнены.

Предложения по решению проблемных вопросов:

- ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» в срок до 01.04.2011 необходимо завершить строительно-монтажные работы на очистных сооружениях ОС 1, ОС 2 и ОС3, а также завершить работы по строительству патрульной дороги и ограждения.
- ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» в срок до 01.02.2011 откорректировать сметную документацию (корректировка проекта) согласно замечаниям экспертизы, в срок до 01.04.2011 получить положительное заключение экспертизы.
- ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" в срок до 01.04.2011 необходимо завершить работы по монтажу и пуско-наладке метеооборудования (2-й этап).

На строительной площадке нового аэровокзального комплекса в аэропорту «Киевчи»:

- В соответствии с заключенными договорами не откорректирован сводный график строительства объекта.

- Не определен генеральный проектировщик на строительство служебно-технической территории и не решены вопросы размещения на территории СТТ объектов инфраструктуры, инженерных сетей.
- Отставание по объектам инфраструктуры аэровокзального комплекса в соответствии сводного графика производства работ по объекту превышает 10 месяцев.

Динамика финансирования федеральной целевой программы за 12 месяцев 2010 год
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
Подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

| № п/п | Источники финансирования и направления расходов | Бюджетные или внебюджетные назначения на 2010 год | Кассовые расходы и фактические расходы за 12 месяцев 2010 год | Количество контрактов, действующих в 2010 году, единиц | | Стоимость работ 2010 года по действующим контрактам | |
|-------|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | | всего, включая контракты прошлых лет | контракты, заключенные за 12 месяцев 2010 год | всего, включая контракты прошлых лет | контракты, заключенные за 12 месяцев 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего по ФЦП: | 5 221 300,00 | 6 589 488,00 | 47,00 | 43,00 | 7 167 496,61 | 3 505 659,48 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | федеральный бюджет | 3 721 300,00 | 3 719 687,00 | 36,00 | 33,00 | 3 721 149,61 | 262 664,48 |
| 1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | внебюджетные источники | 1 500 000,00 | 2 869 801,00 | 11,00 | 10,00 | 3 446 347,00 | 3 242 995,00 |
| 2. | Капитальные вложения, всего | 5 126 900,00 | 6 495 088,30 | 19,00 | 16,00 | 7 073 096,91 | 3 412 547,98 |
| 2.1. | федеральный бюджет | 3 626 900,00 | 3 625 287,30 | 8,00 | 6,00 | 3 626 749,91 | 169 552,98 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | бюджетные инвестиции | 3 626 900,00 | 3 625 287,30 | 8,00 | 6,00 | 3 626 749,91 | 169 552,98 |
| | субсидии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | внебюджетные источники | 1 500 000,00 | 2 869 801,00 | 11,00 | 10,00 | 3 446 347,00 | 3 242 995,00 |
| 3 | НКО, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | бюджеты субъектов РФ и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Источники финансирования и направления расходов | Бюджетные или внебюджетные назначения на 2010 год | Кассовые расходы и фактические расходы за 12 месяцев 2010 год | Количество контрактов, действующих в 2010 году, единиц | | Стоимость работ 2010 года по действующим контрактам | |
|----------|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | | всего, включая контракты прошлых лет | контракты, заключенные за 12 месяцев 2010 год | всего, включая контракты прошлых лет | контракты, заключенные за 12 месяцев 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Прочие нужды, всего | 94 400,00 | 94 399,70 | 28,00 | 27,00 | 94 399,70 | 93 111,50 |
| 4.1. | федеральный бюджет | 94 400,00 | 94 399,70 | 28,00 | 27,00 | 94 399,70 | 93 111,50 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | в рамках госконтрактов | 94 400,00 | 94 399,70 | 28,00 | 27,00 | 94 399,70 | 93 111,50 |
| | в рамках субсидий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | бюджеты субъектов РФ и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель руководителя К.А. Махов

Исполнитель:Певунов М.М.
Тел.:(499) 231 59 18;
E-mail:Pevunov_MM@scaa.ru



Перечень выполняемых (выполненных) инвестиционных проектов (строек и объектов), реализуемых в рамках
федеральной целевой программы за 12 месяцев 2010 года

| Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--------------|-------------------------------|---|---|
| Подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" | | | | | | | | | | | | |
| Минрегион России, (Росавиация) | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения» | Источники и объемы финансирования на 2010 год (тыс. рублей) | | Внебюджетные источники | | | | Обобщенные показатели (тыс. рублей) | | | Техничес- кая готов- ность объекта по итогам 12 месяцев 2010 года, %% | |
| | | Федеральный бюджет | | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | | Предусмот- рено утвержден- ной ФЦП на 2010 года | | Фактичес- кие расхо- ды за 12 месяцев 2010 года | | Общий объем финансирования | | Освоено с начала года за счет всех источников |
| | | Бюджетные назначения по программе на 2010 года | Касовые расходы госказач-ника за 12 месяцев 2010 года | Предусмот- рено утвержден- ной ФЦП на 2010 года | Фактичес- кие расхо- ды за 12 месяцев 2010 года | Предусмот- рено на 2010 год | Фактичес-кие расхо-ды за 12 месяцев 2010 года | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Всего по ФЦП: | 3 626 900,00 | 3 625 287,30 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 869 801,00 | 5 126 900,00 | 6 495 088,30 | 5 336 243,18 | 50 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 2. | Бюджетные инвестиции, всего | 3 626 900,00 | 3 625 287,30 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 869 801,00 | 5 126 900,00 | 6 495 088,30 | 5 336 243,18 | 50 | |

| № п/п | Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения» | Источники и объемы финансирования на 2010 год (тыс. рублей) | | | | | | Обобщенные показатели (тыс. рублей) | | Техничес- кая готов- ность объекта по итогам 12 месяцев 2010 года, %% | Выполненные работы за 12 месяцев 2010 года (в натуральных показателях) | |
|----------|---|---|--|---|---|--|--|---|--|---|---|---|
| | | Федеральный бюджет | | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | | Внебюджетные источники | | Общий объем финансирования | | | | Освоено с начала года за счет всех источников |
| | | Бюджетные назначения по программе на 2010 года | Кассовые расходы госказачика за 12 месяцев 2010 года | Предусмот- рено утвержден- ной ФЦП на 2010 года | Фактичес- кие расхо- ды за 12 месяцев 2010 года | Предусмот- рено утверж- денной ФЦП на 2010 года | Фактичес-кие расхо-ды за 12 месяцев 2010 года | Предусмот- рено на 2010 год | Фактичес-кие расхо-ды за 12 месяцев 2010 года | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реконструкция аэропорта г. Владивосток, Приморский край | 3 608 900,00 | 3 607 437,30 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 869 801,00 | 5 108 900,00 | 6 477 238,30 | 5 320 178,18 | 50 | 1-й этап (Временный путь руления от РД-D до ИВПП-2); - строительство технологической рулежной дорожки, соединяющей РД-D и площадку ПОЖ; - строительство площадки ПОЖ, примыкающей к РД-D; - удлинение РД-M; - строительство РД-K; - удлинение ИВПП-1 в месте сопряжения с РД-K; - строительство ВДС РД-K и удлинения РД-M; - ремонт ИВПП-2 асфальтобетоном в месте сопряжения с РД-K; - установка маркеров края РД со светоотражающим покрытием и аэродромных знаков со светоотражающим покрытием вдоль временного пути руления, проходящего по технологической (временной) РД, площадке ПОЖ, удлинению РД-M и ИВПП-1, РД-K. 2-й этап - удлинение ИВПП-1 до 3500 м с реконструкцией существующего покрытия (за исключением участка удлинения ИВПП-1 в месте сопряжения с РД-K - 1 этап реконструкции); - реконструкция РД-M на участке от РД-D до РД-A; - реконструкция РД-A, РД-F, РД-L, РД-C; - реконструкция ВДС ИВПП-1, РД-M, РД-A, РД-F, РД-L, РД-C; - установка ССО ИВПП-1; - установка ССО РД-M, РД-A, РД-F, РД-L, РД-C, РД-K; |
| 2.2. | Строительство вертодрома на | 18 000,00 | 17 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 17 850,00 | 16 065,00 | 0 | ПИР |

| № п/п | Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения» | Источники и объемы финансирования на 2010 год (тыс. рублей) | | | | | | | | Обобщенные показатели (тыс. рублей) | | Техничес- кая готов- ность объекта по итогам 12 месяцев 2010 года, %% | Выполненные работы за 12 месяцев 2010 года (в натуральных показателях) |
|--------------|---|---|------|--|------|------------------------|------|-------------------------------|------|---|----|---|---|
| | | Федеральный бюджет | | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | | Внебюджетные источники | | Общий объем финансирования | | Освоено с начала года за счет всех источников | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 3. | Межбюджетные субсидии, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | (наименование мероприятия, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 3.2. | (наименование мероприятия, стройки, объекта) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

Исполнитель: Певунов М.М.

Телефон:(499) 231 59 18;

E-mail: Pevunov_MM@scaa.ru

Заместитель руководителя

К.А. Махов



(M.M. Pevunov)

Перечень выполняемых (выполненных) мероприятий (работ, услуг) по направлению "прочие нужды" за 2010 год в рамках реализации федеральной целевой программы
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья

на период до 2013 года"
Подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества
в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

Минрегион России (Росавиация)

тыс. рублей

| № п/п* | Наименование мероприятия, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель) | Код вида расходов | Вид работ, услуг** | Период выполнения работ | Дата размещения заказа для государственных нужд | Источники и объемы финансирования по направлению "прочие", всего за период реализации мероприятия, в том числе: | | | | | Результаты выполненных работ за отчетный период |
|--------|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|------------------------|--|------------------------|---|---|
| | | | | | | в том числе: | | предусмотрено на 2010 г., в том числе: | | фактические расходы за 2010 г., в том числе: | |
| | | | | | | федеральный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | внебюджетные источники | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | Объем финансирования "прочих нужд" по содержанию ФГУ "Дирекция аэропортовых комплексов", всего: | | | | | 283 300,0 | 94 400,0 | 94 399,7 | | | |
| | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 1. | Содержание ФГУ "Дирекция аэропортовых комплексов", в части государственных контрактов: | | | | | 0,0 | 94 400,0 | 94 399,7 | | | |
| | | | | | | 0,0 | 441,0 | 441,0 | | | |
| 1.2 | Оказание услуг связи, гос. контр. №1-05.04/10 от 08.02.2010г. Столичный филиал ОАО "Мегафон" | 107040810046010 01 221 | 4 | с 08.02.2010 по 31.12.2010 | 20.01.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Государственный контракт исполнен в полном объеме | |
| | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | | | | | 0,0 | 294,0 | 294,0 | | | |
| 1.3 | Оказание услуг на предоставление транспортных средств с экипажем гос. контр. №2-05.04/10 от 10.02.2010г. ООО "Фортуна Плюс" | 107040810046010 01 222 | 4 | с 10.02.2010 по 31.03.2010 | 22.01.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Государственный контракт исполнен в полном объеме | |
| | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 1.4 | Оказание услуг на предоставление (сопровождение) электронного периодического справочника "Гарант" гос. контр. № 3-05.04/10 от 10.02.2010г. ООО "Научно-производственное предприятие "Гарант-сервис" | 107040810046010 01 226 | 2 | с 10.02.2010 по 30.06.2010 | 22.01.2010 г. | 0,0 | 455,7 | 455,7 | | Государственный контракт исполнен в полном объеме | |
| | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 1.5 | Поставка измерительного оборудования гос. контр. №4-05.04/10 от 22.03.2010г. ЗАО "НИИИ Московское НПО "Спектр" | 107040810046010 01 310 | 1 | с 22.03.2010 по 06.04.2010 | 15.02.2010 г. | 0,0 | 957,0 | 957,0 | | Государственный контракт исполнен в полном объеме | |
| | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 1.6 | Поставка измерительного оборудования гос. контр. №5-05.04/10 от 29.03.2010г. ЗАО "НИИИ Московское НПО "Спектр" | 107040810046010 01 310 | 1 | с 29.03.2010 по 13.04.2010 | 15.02.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Государственный контракт исполнен в полном объеме | |
| | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | | | | | 0,0 | 299,8 | 299,8 | | | |
| 1.7 | Поставка измерительного оборудования гос. контр. №6-05.04/10 от 29.03.2010г. ЗАО "НИИИ Московское НПО "Спектр" | 107040810046010 01 310 | 1 | с 29.03.2010 по 13.04.2010 | 15.02.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Государственный контракт исполнен в полном объеме | |
| | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | | | | | 0,0 | 479,8 | 479,8 | | | |
| 1.8 | Оказание услуг на предоставление транспортных средств с экипажем гос. контр. №7-05.04/10 от 01.04.2010г. ООО "Альянс-Арт" | 107040810046010 01 222 | 4 | с 01.04.2010 по 30.06.2010 | 24.03.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Государственный контракт исполнен в полном объеме | |
| | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель) | Код вида расходов | Вид работ, услуг** | Период выполнения работ | Дата размещения заказа для государственных нужд | Источники и объемы финансирования всего за период реализации мероприятия, в том числе: | | | | Исполнено "прочие" фактические расходы за 2010 г., в том числе: | | | | Результаты выполненных работ за отчетный период |
|-------|--|---------------------------|--------------------|-------------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|
| | | | | | | предусмотрено на 2010 г., в том числе: | | | | 2010 г., в том числе: | | | | |
| | | | | | | федеральный бюджет | внебюджетные источники | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ | федеральный бюджет | внебюджетные источники | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ | |
| 1.9 | Оказание услуг на предоставление транспортных средств с экипажем гос.контр. №8-05.04/10 от 02.07.2010г ООО "Альянс-Арт" | 107040810046010 01 222 | 4 | с 01.07.2010 по 30.09.2010 | 14.06.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,6 | 0,0 | 0,0 | 499,6 | Государственный контракт исполнен в полном объеме. | |
| 1.10 | Оказание услуг по обслуживанию (сопровождению) электронного периодического справочника "Гарант" гос.контр. № 9-05.04/10 от 02.07.2010г. ООО "Научно-производственное предприятие "Гарант-сервис" | 107040810046010 01 226 | 2 | с 01.07.2010 по 31.12.2010 | 14.06.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,8 | 0,0 | 0,0 | 489,8 | Государственный контракт исполнен в полном объеме. | |
| 1.11 | Оказание услуг на предоставление транспортных средств с экипажем гос.контр. №10-05.04/10 от 05.10.2010г ООО "Альянс-Арт" | 107040810046010 01 222 | 4 | с 05.10.2010 по 31.12.2010 | 15.09.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,6 | 0,0 | 0,0 | 499,6 | Государственный контракт исполнен в полном объеме. | |
| 1.12 | Оказание услуг по проведению землеустроительных работ гос.контр. №11-05.04/10 от 08.11.2010г ООО "Институт оценки собственности и финансовой деятельности" | 107040810046010 01 226 | 11 | с 08.11.2010 по 01.12.2010 | 17.09.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 515,0 | 0,0 | 0,0 | 17 515,0 | Государственный контракт исполнен в полном объеме. | |
| 1.13 | Оказание услуг по проведению аудита гос.контр. №12-05.04/10 от 30.11.2010г ООО "Петрофф-Аудит" | 107040810046010 01 226 | 11 | с 30.11.2010 по 13.12.2010 | 12.11.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | Государственный контракт исполнен в полном объеме. | |
| 1.14 | Поставка измерительного оборудования гос.контр. №13-05.04/10 от 06.12.2010г. ООО "Стройлазер" | 107040810046010 01 310 | 1 | с 06.12.2010 по 20.12.2010 | 28.10.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 795,0 | 0,0 | 0,0 | 5 795,0 | Государственный контракт исполнен в полном объеме. | |
| 1.15 | Поставка измерительного оборудования гос.контр. №13/1-05.04/10 от 18.12.2010г. ЗАО "НИИИ Московское НПО "Спектр" | 107040810046010 01 310 | 1 | с 18.12.2010 по 22.12.2010 | 03.12.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 83,3 | Государственный контракт исполнен в полном объеме. | |
| 1.16 | Поставка измерительного оборудования гос.контр. №14-05.04/10 от 18.12.2010г. ЗАО "НИИИ Московское НПО "Спектр" | 107040810046010 01 310 | 1 | с 18.12.2010 по 22.12.2010 | 03.12.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,5 | 0,0 | 0,0 | 147,5 | Государственный контракт исполнен в полном объеме. | |
| 1.17 | Поставка измерительного оборудования гос.контр. №15-05.04/10 от 18.12.2010г. ЗАО "НИИИ Московское НПО "Спектр" | 107040810046010 01 310 | 1 | с 18.12.2010 по 22.12.2010 | 03.12.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,0 | 0,0 | 0,0 | 197,0 | Государственный контракт исполнен в полном объеме. | |
| 1.18 | Поставка измерительного оборудования гос.контр. №16-05.04/10 от 18.12.2010г. ЗАО "НИИИ Московское НПО "Спектр" | 107040810046010 01 310 | 1 | с 18.12.2010 по 22.12.2010 | 03.12.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,9 | 0,0 | 0,0 | 139,9 | Государственный контракт исполнен в полном объеме. | |
| 1.19 | Поставка измерительного оборудования гос.контр. №17-05.04/10 от 18.12.2010г. ЗАО "НИИИ Московское НПО "Спектр" | 107040810046010 01 310 | 1 | с 18.12.2010 по 22.12.2010 | 03.12.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,3 | 0,0 | 0,0 | 128,3 | Государственный контракт исполнен в полном объеме. | |
| 1.20 | Поставка измерительного оборудования гос.контр. №19-05.04/10 от 22.12.2010г. ЗАО "НИИИ Московское НПО "Спектр" | 107040810046010 01 310 | 1 | с 22.12.2010 по 25.12.2010 | 03.12.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 498,6 | 0,0 | 0,0 | 498,6 | Государственный контракт исполнен в полном объеме. | |
| 1.21 | Услуги по проведению обучающих семинаров гос.контр. №18-05.04/10 от 18.12.2010г. ЗАО "Международный аудиторский центр "АБИКО" | 107040810046010 01 226 | 11 | с 18.12.2010 по 25.12.2010 | 03.12.2010 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | Государственный контракт исполнен в полном объеме. | |

| № п/п* | Наименование мероприятия, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель) | Код вида расходов | Вид работ, услуг** | Период выполнения работ | Дата размещения заказа для государственных нужд | Источники и объемы финансирования по итого за период | | | | Исполнение "Прочие фактические расходы за 2010 г., в том числе: | | | | Результаты выполненных работ за отчетный период |
|-----------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|
| | | | | | | реализации в том числе: | | | | в том числе: | | | | |
| | | | | | | в том числе: | | | | в том числе: | | | | |
| | | | | | | федеральный бюджет | федеральный внебюджетные источники | федеральный бюджет | федеральный внебюджетные источники | федеральный бюджет | федеральный внебюджетные источники | федеральный бюджет | федеральный внебюджетные источники | |
| | | | | | | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ | |
| 1.22 | Страхование имущества №ГС Б1- ИЮСТ/001023 от 08.02.2010 "Гута- страхование" | 107040810046010 01 226 | 11 | с 08.02.2010 по 30.06.2010 | - | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Государственный контракт исполнен в полном объеме. |
| 1.23 | Страхование строительных рисков договор №1086WD400456A "ВСК" | 107040810046010 01 226 | 11 | с 21.07.2010 по 21.07.2011 | - | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Услуги оказываются в соответствии с договором |
| 1.24 | Целевой взнос в компенсационный фонд СРО по ст. 192 "Единый стандарт" | 107040810046010 01 290 | | - | - | 0,0 | 0,0 | 7 300,0 | 0,0 | 7 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Услуги оказываются в соответствии с договором |
| 1.25 | Аренда помещений №Ц-04-09 от 01.04.2009 ООО"Контакт" | 107040810046010 01 224 | 12 | с 01.04.2009 по 28.02.2010 | - | 0,0 | 0,0 | 1 288,2 | 0,0 | 1 288,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Государственный контракт исполнен в полном объеме. |
| 1.26 | Аренда помещений № 16 от 24.02.2010 ООО "АФК-Сервис" | 107040810046010 01 224 | 12 | с 24.02.2010 по 31.12.2010 | - | 0,0 | 0,0 | 15 825,1 | 0,0 | 15 825,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Услуги оказываются в соответствии с договором |
| 1.27 | Обязательства стоимостью до 100 тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 4 859,6 | 0,0 | 4 859,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Государственный контракт исполнен в полном объеме. |
| 1.28 | Трудовые договора | 107040810046010 01 211 | 13 | с 01.01.2010 по 31.12.2010 | - | 0,0 | 0,0 | 30 689,6 | 0,0 | 30 689,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Услуги оказываются в соответствии с договорами |
| 1.29 | Налоги и сборы | 107040810046010 01 213/290 | 14 | с 01.01.2010 по 31.12.2010 | - | 0,0 | 0,0 | 4 890,3 | 0,0 | 4 890,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Примечание: При наличии в ФПД подпрограмм форма №5 заполняется отдельно по каждой подпрограмме и по мероприятиям общепрограммной части

**1 - закупка технических средств и оборудования, пусконаладочные работы, их ремонт и обслуживание; 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз данных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей; издание книг, брошюр, журналов; мониторинг ФПД и информационное обслуживание по ней; 4 - оплата услуг связи, транспорта и ЖКХ; 5 - капитальный ремонт оборудования, зданий, сооружений; 6 - капитальный ремонт инженерных систем и коммуникаций; 7 - реставрация; 8 - текущий ремонт; 9 - переподготовка кадров; 10 - мероприятия по обеспечению жильем; 11 - другое (назвать)

Заместитель руководителя _____

К.А. Махов

Исполнитель: Певунов Михаил Михайлович
Телефон:(499) 231-59-18; E-mail: Pevunov_MM@scaa.ru




Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2010 году и ключевые программные мероприятия на 2011 год федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» Подпрограмма

"Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2010 году

Указать результаты выполнения ключевых мероприятий на 2010 год, перечисленных в Приложении № 1 к докладу о ходе реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2010 года в разделе, содержащем материалы по настоящей ФЦП (письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 23289-ЭН/Д17), согласно прилагаемой форме:

| Наименование ключевых мероприятий ⁽¹⁾ | Стоимость работ 2010 года, тыс. руб., факт/план ⁽²⁾ | Фактическая готовность мероприятий за весь период реализации ФЦП, % ⁽³⁾ | Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2010 года ⁽⁴⁾ | Примечания ⁽⁵⁾ |
|--|--|--|--|---------------------------|
| «Капитальные вложения» | | | | |
| Реконструкция аэропорта г. Владивосток | 3 607 437,3/ 3 608 900,0 | 50 | 1. ИВП - 99 450 м2; 2. РД - 28 012 м2; 3. МРД - 39 878,50 м2; 4. Перрон - 70 245 м2; 5. ССО - 1 комплект; 6. ВДС - 9 083 м пог.; 7. Ограждение - 2,35 м пог.; 8. Метеооборуд. - 1 комп.; 9. Средства РТОП - 1 комп.; 10 Площадка ПОЖ - 20 975 м2; 11. Здание для прилетающих экипажей - 1 шт.; | |

(1) – указывается формулировка, приведенная в разделе Приложения № 1 (письмо от 1 декабря 2010 г. № 23289-ЭН/Д17);

(2) – указывается стоимость работ за счет средств федерального бюджета;

(3) – указывается для объектов капитального строительства в соответствии с показателем в столбце 12 формы № 3;

(4) – приводится краткая аннотация выполненных работ и достигнутых результатов (в натуральных показателях) по итогам 2010 года;

(5) – в отсутствие результатов или неполного выполнения работ указываются объективные причины допущенного невыполнения и принятые меры по их преодолению.

II. Ключевые программные мероприятия на 2011 год

По направлению «капитальные вложения»:

Перечислить важнейшие стройки и объекты (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2011 году, по форме:

| Наименование объекта или стройки ⁽¹⁾ | Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2011 года ⁽²⁾ (в %) | Стоимость плановых работ в 2011 году ⁽³⁾ , тыс. рублей | Плановые виды работ и ожидаемые результаты ⁽⁴⁾ в 2011 году |
|---|---|---|---|
| Реконструкция аэропорта г. Владивостока | 50 | 2 867 500,0 | В 2011 году планируется завершить работы: -реконструкция РД-D (август 2011); -реконструкция перрона (июнь 2011); -здание аварийно-спасательной службы (март 2011); -здание прилетающих экипажей (июнь 2011); -комплексное здание с полигоном ТОВМИ (июнь 2011); -очистные сооружения поверхностных стоков (июнь 2011); -благоустройство территории (август 2011). |
| Строительство вертодрома на острове Русский | 0 | 282 000,0 | 3 этап. Экспертиза проектно-сметной документации (срок с 20.12.2010-23.03.2011). 3.1. Получение на разработанную документацию положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» (20.12.2010-28.02.2011). 3.2. Передача Заказчику исправленной в соответствии с заключением ФГУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации, а также прочей документации в соответствии с заданием на проектирование (28.02.2011-23.03.2011). |

(1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;
(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;
(3) – указать объемы финансирования работ по объекту в 2011 года в виде дроби «всего/средства федерального бюджета»;
(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершенные циклы строительства или этапы).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
за январь - декабрь 2010 года
(нарастающим итогом)

| Представляют : | Сроки представления: | Форма № 1-ФП |
|--|--|---|
| главные распорядители средств федерального бюджета, предусмотренных на выполнение федеральных целевых программ (подпрограмм): - государственному заказчику федеральной целевой программы (подпрограммы); - ГМИЦ Росстата (105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д. 44) государственные заказчики федеральной целевой программы (подпрограммы): - государственному заказчику - координатору; - ГМИЦ Росстата (105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д. 44) государственные заказчики - координаторы: - ГМИЦ Росстата (105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д. 44) | на 30 день после отчетного периода на 35 день после отчетного периода на 40 день после отчетного периода | Утверждена постановлением Росстата от 01.08.2007 № 60 с изм от 08.08.2007 № 62 Квартальная |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| Наименование отчитывающейся организации: Росавиация | | |
| Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, А-167, Ленинградский проспект д.37 | | |
| Код | Код | |
| формы по ОКУД | отчитывающейся организации по ОКПО | |
| 1 | 2 | 3 |
| 608007 | 83534 | 4 |

| Наименование | | | Код программы (подпрограммы) по бюджетной классификации | Государственный заказчик программы (подпрограммы) |
|--|--|--|---|---|
| Программа Федеральная целевая программа "'Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период 2013 года' | | | 1004600 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| Подпрограмма подпрограмма "Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско- Тихоокеанском Регионе" | | | 1004601 | оederalьное агентство воздушного транспорта |

Раздел 1. Средства на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

| № строки | Источники финансирования и направления расходов | Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год | Стоимость заклю- ченных контрактов на выполнение программы (подпрограммы) с начала года | Стоимость оплаченных контрактов с начала года | | Фактическое поступление средств на реализацию программы (подпрограммы) | | Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) | |
|-------------|---|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | Всего | из них контрак- тов прошлых лет | с начала года | в том числе за отчетный квартал | с начала года | в том числе за отчетный квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объем средств - всего | 5221300 | 7167496,6 | 6589488 | 3661837,1 | 6591101 | 781175 | 6589488 | 1586672,4 |
| 2 | в том числе: из федерального бюджета | 3721300 | 3721149,6 | 3719687 | 3458485,1 | 3721300 | 0 | 3719687 | 805497,4 |
| 3 | из них на возвратной основе | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | из них на возвратной основе | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | из внебюджетных источников: всего | 1500000 | 3446347 | 2869801 | 203352 | 2869801 | 781175 | 2869801 | 781175 |
| 7 | в том числе: собственные средства организаций | 1500000 | Х | Х | Х | 2869801 | 781175 | 2869801 | 781175 |
| 8 | кредиты | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | средства иностранных инвесторов | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | заемные средства | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | прочие | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Из общего объема средств: Капитальные вложения - всего | 5126900 | 7073096,9 | 6495088,3 | 3660548,9 | 6496701 | 781175 | 6495088,3 | 1540141,3 |
| 21 | в том числе: из федерального бюджета | 3626900 | 3626749,9 | 3625287,3 | 3457196,9 | 3626900 | 0 | 3625287,3 | 758966,3 |
| 22 | из них: на возвратной основе | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | из них на возвратной основе | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | из внебюджетных источников: всего | 1500000 | 3446347 | 2869801 | 203352 | 2869801 | 781175 | 2869801 | 781175 |

| № строки | Источники финансирования и направления расходов | Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год | Стоимость заключенных контрактов на выполнение программы (подпрограммы) с начала года | Стоимость оплаченных контрактов с начала года | | Фактическое поступление средств на реализацию программы (подпрограммы) | | | Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) | |
|----------|--|---|---|---|-------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---|--|
| | | | | Всего | из них контрактов прошлых лет | с начала года | в том числе за отчетный квартал | с начала года | в том числе за отчетный квартал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 26 | в том числе: собственные средства организаций | 1500000 | х | х | х | 2869801 | 781175 | 2869801 | 781175 | |
| 27 | кредиты | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | средства иностранных инвесторов | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | заемные средства | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | прочие | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | НИОКР - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | в том числе: из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | из внебюджетных источников: всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | в том числе: собственные средства организаций | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | кредиты | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | средства иностранных инвесторов | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | заемные средства | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | прочие | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Прочие нужды - всего | 94400 | 94399,7 | 94399,7 | 1288,2 | 94400 | 0 | 94399,7 | 46531,1 | |
| 51 | в том числе: из федерального бюджета | 94400 | 94399,7 | 94399,7 | 1288,2 | 94400 | 0 | 94399,7 | 46531,1 | |
| 52 | из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | из внебюджетных источников: всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | в том числе: собственные средства организаций | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | кредиты | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | средства иностранных инвесторов | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | заемные средства | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | прочие | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Раздел 2. *) Использование средств бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение Федеральной целевой программы (подпрограммы) (расшифровка строки 004 раздела 1) (заполняется за январь-июнь и за январь-декабрь)

| Код территории по ОКATO | Наименование субъекта Российской Федерации | Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год | Стоимость заключенных контрактов на выполнение программы (подпрограммы) с начала года | Стоимость оплаченных контрактов с начала года | | Фактическое поступление средств на реализацию программы (подпрограммы) | | Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) | |
|-------------------------|--|---|---|---|-------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Всего | из них контрактов прошлых лет | с начала года | в том числе за отчетный квартал | с начала года | в том числе за отчетный квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 643 | Российская Федерация | | | | | | | | |
| 30 | в том числе: Центральный федеральный округ | | | | | | | | |
| 14 | Белгородская область | | | | | | | | |
| 15 | Брянская область | | | | | | | | |
| 17 | Владимирская область | | | | | | | | |
| 20 | Воронежская область | | | | | | | | |
| 24 | Ивановская область | | | | | | | | |
| 29 | Калужская область | | | | | | | | |
| 34 | Костромская область | | | | | | | | |
| 38 | Курская область | | | | | | | | |
| 42 | Липецкая область | | | | | | | | |
| 46 | Московская область | | | | | | | | |
| 54 | Орловская область | | | | | | | | |
| 61 | Рязанская область | | | | | | | | |
| 66 | Смоленская область | | | | | | | | |
| 68 | Тамбовская область | | | | | | | | |
| 28 | Тверская область | | | | | | | | |
| 70 | Тульская область | | | | | | | | |
| 78 | Ярославская область | | | | | | | | |
| 45 | г. Москва | | | | | | | | |

*) Раздел 2 заполняет только государственный заказчик (государственный заказчик – координатор) программы (подпрограммы).

Раздел 2. *) Использование средств бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение Федеральной целевой программы (подпрограммы) (расшифровка строки 004 раздела 1) (заполняется за январь-июнь и за январь-декабрь)

| Код территории по ОКАТО | Наименование субъекта Российской Федерации | Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год | Стоимость заключенных контрактов на выполнение программы (подпрограммы) с начала года | Стоимость оплаченных контрактов с начала года | | Фактическое поступление средств на реализацию программы (подпрограммы) | | Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) | |
|-------------------------|--|---|---|---|-------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Всего | из них контрактов прошлых лет | с начала года | в том числе за отчетный квартал | с начала года | в том числе за отчетный квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31 | Северо-Западный федеральный округ | | | | | | | | |
| 86 | Республика Карелия | | | | | | | | |
| 87 | Республика Коми | | | | | | | | |
| 11 | Архангельская область | | | | | | | | |
| 11100 | в том числе Ненецкий автономный округ | | | | | | | | |
| 19 | Вологодская область | | | | | | | | |
| 27 | Калининградская область | | | | | | | | |
| 41 | Ленинградская область | | | | | | | | |
| 47 | Мурманская область | | | | | | | | |
| 49 | Новгородская область | | | | | | | | |
| 58 | Псковская область | | | | | | | | |
| 40 | г. Санкт-Петербург | | | | | | | | |
| 32 | Южный федеральный округ | | | | | | | | |
| 79 | Республика Адыгея | | | | | | | | |
| 82 | Республика Дагестан | | | | | | | | |
| 26 | Республика Ингушетия | | | | | | | | |
| 83 | Кабардино-Балкарская Республика | | | | | | | | |
| 85 | Республика Калмыкия | | | | | | | | |
| 91 | Карачаево-Черкесская Республика | | | | | | | | |

*) Раздел 2 заполняет только государственный заказчик (государственный заказчик – координатор) программы (подпрограммы).
Раздел 2. *) Использование средств бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение Федеральной целевой программы
(подпрограммы) (расшифровка строки 004 раздела 1) (заполняется за январь- июнь и за январь- декабрь)

| Код территории по ОКATO | Наименование субъекта Российской Федерации | Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год | Стоимость заключенных контрактов на выполнение программы (подпрограммы) с начала года | Стоимость оплаченных контрактов с начала года | | Фактическое поступление средств на реализацию программы (подпрограммы) | | Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) | |
|-------------------------|--|---|---|---|-------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Всего | из них контрактов прошлых лет | с начала года | в том числе за отчетный квартал | с начала года | в том числе за отчетный квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 90 | Республика Северная Осетия-Алания | | | | | | | | |
| 96 | Чеченская Республика | | | | | | | | |
| 3 | Краснодарский край | | | | | | | | |
| 7 | Ставропольский край | | | | | | | | |
| 12 | Астраханская область | | | | | | | | |
| 18 | Волгоградская область | | | | | | | | |
| 60 | Ростовская область | | | | | | | | |
| 33 | Тверь | | | | | | | | |
| 80 | Республика Башкортостан | | | | | | | | |
| 88 | Республика Марий Эл | | | | | | | | |
| 89 | Республика Мордовия | | | | | | | | |
| 92 | Республика Татарстан | | | | | | | | |
| 94 | Удмуртская Республика | | | | | | | | |
| 97 | Чувашская Республика | | | | | | | | |
| 57 | Пермский край | | | | | | | | |
| 33 | Кировская область | | | | | | | | |
| 22 | Нижегородская область | | | | | | | | |
| 53 | Оренбургская область | | | | | | | | |
| 56 | Пензенская область | | | | | | | | |

*) Раздел 2 заполняет только государственный заказчик (государственный заказчик – координатор) программы (подпрограммы).
Раздел 2. *) Использование средств бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение Федеральной целевой программы (подпрограммы) (расшифровка строки 004 раздела 1) (заполняется за январь- июнь и за январь- декабрь)

| Код территории по ОКАТО | Наименование субъекта Российской Федерации | Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год | Стоимость заключенных контрактов на выполнение программы (подпрограммы) с начала года | Стоимость оплаченных контрактов с начала года | | Фактическое поступление средств на реализацию программы (подпрограммы) | | Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) | |
|-------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Всего | из них контрактов прошлых лет | с начала года | в том числе за отчетный квартал | с начала года | в том числе за отчетный квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36 | Самарская область | | | | | | | | |
| 63 | Саратовская область | | | | | | | | |
| 73 | Ульяновская область | | | | | | | | |
| 34 | Уральский федеральный округ | | | | | | | | |
| 37 | Курганская область | | | | | | | | |
| 65 | Свердловская область | | | | | | | | |
| 71 | Тюменская область | | | | | | | | |
| 71100 | в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | | | | |
| 71140 | Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | | | | |
| 75 | Челябинская область | | | | | | | | |
| 35 | Сибирский федеральный округ | | | | | | | | |
| 84 | Республика Алтай | | | | | | | | |
| 81 | Республика Бурятия | | | | | | | | |
| 93 | Республика Тыва | | | | | | | | |
| 95 | Республика Хакасия | | | | | | | | |
| 1 | Алтайский край | | | | | | | | |
| 76 | Забайкальский край | | | | | | | | |
| 4 | Красноярский край | | | | | | | | |
| 25 | Иркутская область | | | | | | | | |

*) Раздел 2 заполняет только государственный заказчик (государственный заказчик – координатор) программы (подпрограммы).

| Код территории по ОКТО | Наименование субъекта Российской Федерации | Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год | Стоимость заключенных контрактов на выполнение программы (подпрограммы) с начала года | Стоимость оплаченных контрактов с начала года | | Фактическое поступление средств на реализацию программы (подпрограммы) | | Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) | |
|----------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Всего | из них контрактов прошлых лет | с начала года | в том числе за отчетный квартал | с начала года | в том числе за отчетный квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 32 | Кемеровская область | | | | | | | | |
| 50 | Новосибирская область | | | | | | | | |
| 52 | Омская область | | | | | | | | |
| 69 | Томская область | | | | | | | | |
| 98 | Дальневосточный федеральный округ | | | | | | | | |
| 30 | Республика Саха (Якутия) | | | | | | | | |
| 5 | Камчатский край | | | | | | | | |
| 8 | Приморский край | | | | | | | | |
| 10 | Хабаровский край | | | | | | | | |
| 44 | Амурская область | | | | | | | | |
| 64 | Магаданская область | | | | | | | | |
| 99 | Сахалинская область | | | | | | | | |
| 77 | Еврейская область | | | | | | | | |
| 30 | Чукотский автономный округ | | | | | | | | |
| Чукотский автономный округ 30 | | | | | | | | | |

Заместитель
руководителя

К.А. Махов
(Ф.И.О.)

(подпись)

Должностное лицо,
ответственное за
составление формы

Ведущий специалист-эксперт
(должность)
(499) 231 59 18
(номер контактного телефона)

(подпись)

М.М. Певунов
(Ф.И.О.)

21 январь 2011 год
(дата составления документа)

(подпись)

Заместитель
руководителя

К.А. Махов
(Ф.И.О.)

(подпись)

Должностное лицо,
ответственное за
составление формы

Ведущий специалист-эксперт
(должность)
(499) 231 59 18
(номер контактного телефона)

(подпись)

М.М. Певунов
(Ф.И.О.)

21 январь 2011 год
(дата составления документа)

(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)
за январь - декабрь 2010 года
(нарастающим итогом)

| | |
|--|---------------------------------------|
| Предоставляют: | Сроки предоставления |
| государственные заказчики – координаторы (государственные заказчики) федеральных целевых программ (подпрограмм): - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) | на 35 день после отчетного периода |

Форма № 1-ФП (индикаторы)
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 18.08.2008 № 195
О внесении изменений (при наличии)
от №
от №

Квартальная

| | |
|---|---------------------------------------|
| Наименование отчитывающейся организации — Федеральное агентство воздушного транспорта | |
| Почтовый адрес 125993, ГСП-3, А-167, Ленинградский проспект д. 37, корп. 2, тел. (499) 231-50-09, факс (499) 231-56-56. | |
| Код формы по ОКУД | Код |
| 1 | отчитывающейся организации по ОКПО |
| 2 | 3 |
| 0608007 | 83534 |

| Наименование программы (подпрограммы) | Код программы (подпрограммы) по бюджетной классификации | Государственный заказчик - координатор (государственный заказчик) программы (подпрограммы) |
|---|---|--|
| "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 1004600 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе". | 1004601 | Федеральное агентство воздушного транспорта |


| № строки (индикатора) | Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | | Базовый показатель по программе (подпрограмме) | Предусмотрено на отчетный год | в том числе | | | выполнено | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| | | наименование | код по ОКЕИ | | | I квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | с начала отчетного года | за отчетный квартал |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


Заместитель руководителя

К.А. Махов

Исполнитель

Певунов М.М. (499) 231 59 18


(15.08.2013 г.)


(15.08.2013 г.)