



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

Министерство
Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-52-37 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

19.01.15 № 6.13-64

На № _____ от _____

Отчет о ходе выполнения ФЦП
«Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона
на период до 2018 года» за 2014 год.

В соответствии с письмом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 25.12.2014 № 5771-2.4.20 о представлении отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчетность о ходе выполнения ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» за 2014 год, по которой Росавиация является государственным заказчиком.

Приложение: на 30 л. в 1 экз.

К.А. Махов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ЭКСПЕДИЦИЯ *РОСАВИАЦИЯ*

26 ЯНВ 2015

ТЕЛЕФОН*КАНЦЕЛЯРИИ «ФАВТ»
-499-231-57-81:69-08:59-04.
-499-231-53-34:

Алякритская Диана Борисовна
(495) 645-85-55 доб. 6343

Аналитическая справка

1. Наименование федеральной целевой программы - федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»

2. Государственный заказчик – Федеральное агентство воздушного транспорта.

3. Ключевые мероприятия в 2014 году:

Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, «Реконструкция ИВПП аэропорта Улан-Удэ».

4. Программа нуждается в корректировке в части приведения её параметров в соответствие со сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 2014 год и с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Кроме того, необходима корректировка программы в части изменения наименования объекта «Реконструкция аэропорта Зырянка, Республика Саха (Якутия)» на «Строительство аэропорта Зырянка, Республика Саха (Якутия)» (в соответствии с обращением Заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) А.Н. Скрыбыкина от 16.04.2014 № 303-П4) и в части перераспределения средств в объеме 206 800,0 тыс. рублей с объекта «Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край» на объект «Строительство аэропорта Оссора, Камчатский край», а также необходима корректировка, предусматривающая разбивку объема финансирования за счет внебюджетных источников по объекту «Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край» по годам:

- в 2014 году – 2,0 млн рублей на оплату услуг ФАУ «Главгосэкспертиза России» (оплата осуществлялась за счет собственных средств застройщика).

- в 2015 году – 148,0 млн рублей на выполнение мероприятий по модернизации объектов радиотехнического обеспечения полетов.

Соответствующий проект корректировки Программы, доработанный с учетом замечаний Минфина России и Минэкономразвития России, согласован Росавиацией 14.10.2014.

В настоящее время проект корректировки программы находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации.

5. На 2014 год заключено 33 государственных контракта (соглашения) на сумму 3 014 249,3 тыс. рублей – 82,2 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 33 контракта на сумму 3 014 249,3 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 33 контракта на сумму 3 014 249,3 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2014 году, по 2 переходящим контрактам прошлых лет составляет 1 079 189,6 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2014 г. 31 контракту составляет 1 938 130,9 тыс. рублей, в том числе по 20 контрактам длительностью более одного года – 1 228 910,5 тыс. рублей.

6. Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета составляет 3 668 171,5 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 3 668 171,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 3 668 171,5 тыс. рублей, межбюджетные

субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2014 года за счет средств федерального бюджета с учетом ранее выплаченных авансов - **4 056 171,1** тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – **4 056 171,1** тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

Справочно:

За счет средств федерального бюджета:

-выполнены работы (освоено) в 2014 году по программе на сумму **4 056 171,1** тыс. рублей, из них:

- за счет ранее выплаченных авансов – **1 236 546,8** тыс. рублей (Петропавловск-Камчатский);

- за счет финансирования 2014 года – **2 819 624,3** тыс. рублей (76,9% годового задания).

За 2014 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют **2 962 783,9** тыс. рублей – 80,8 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – **2 962 783,9** тыс. рублей (бюджетные инвестиции – **2 962 783,9** тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2014 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет **150 000,0** тыс. рублей («капитальные вложения» - **150 000,0** тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2014 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме **1 965,0** тыс. рублей («капитальные вложения» - **1 965,0** тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 1,3 % от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за 2014 год в разрезе мероприятий:

По направлению «капитальные вложения»:

Выполненные за 2014 год ключевые работы по стройкам и объектам (в натуральных показателях, а также в процентном выражении) за счет всех источников финансирования.

По объекту «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край».

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этапа от 19.12.2014 № RU 41301300-41/4 в составе взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки РД-1.

2 этап выполнен на 38%. Готовность видов работ по объекту составляет 76%.

Планируемый срок ввода 2 этапа 3 квартал 2015 года.

По объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край».

Получено заключение Ростехнадзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от 05.12.2014 № 499 по 1 этапу в составе следующих объектов: рулежные дорожки РД-1, РД-2, РД-4, РД-5, РД-6, РД-7, РД-8, РД-9, РД-10, пассажирский перрон, места стоянок воздушных судов, светосигнальное оборудование.

% технической готовности объекта 81,33%.

По объекту «Реконструкция ИВПП аэропорта Улан-Удэ, Республика Бурятия» в отчетном периоде выполнено 2 этапа работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям. Сроки проектирования 04.08.2014 - 22.12.2014. Работы выполнены на 90%. В ФАУ "Главгосэкспертиза России" проектная документация будет сдана после получения положительного заключения экологической экспертизы. Планируемый срок сдачи на экологическую экспертизу - январь 2015 года.

По объектам: «Реконструкция аэропорта Северо-Эвенск, Магаданская область», Реконструкция аэропорта Сеймчан, Магаданская область, Реконструкция аэропорта Нюрба, Республика Саха (Якутия), Реконструкция аэропорта Депутатский, Республика Саха (Якутия), Реконструкция аэропорта Черский, Республика Саха (Якутия), Реконструкция аэропорта Олекминск, Республика Саха (Якутия), Реконструкция аэропорта Залив Креста, Чукотский автономный округ, Реконструкция аэропорта Кеппереем, Чукотский автономный округ, Реконструкция аэропортового комплекса в г. Зея, Амурская область, Реконструкция аэропорта Экимчан, Амурская область, Реконструкция посадочной площадки Бомнак, Амурская область выполнены работы по разработке проектной документации и инженерным изысканиям.

По ряду объектов (Реконструкция аэропорта Среднеколымск, Республика Саха (Якутия), Реконструкция аэропорта Сангар, Республика Саха (Якутия), Реконструкция аэропорта Хандыга, Республика Саха (Якутия), Реконструкция аэропорта Белая Гора, Республика Саха (Якутия), Реконструкция аэропорта Верхневиллойск, Республика Саха (Якутия), Реконструкция аэропорта Виллойск, Республика Саха (Якутия), Реконструкция аэропорта Саккыыр, Республика Саха (Якутия), Реконструкция аэропорта Тикси, Республика Саха (Якутия)) проведены инженерно-геодезические, -геологические, -гидрометеорологические, -экологические изыскания, проектные работы.

По объектам: «Строительство аэропорта Тигиль, Камчатский край», «Реконструкция аэропорта Усть-Камчатск, Камчатский край», «Реконструкция аэропорта Соболево, Камчатский край», «Реконструкция аэропорта Озерная, Камчатский край», «Реконструкция аэропорта Усть-Хайрюзово, Камчатский край» проектно-сметная документация готовится к сдаче в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По объекту «Строительство аэропорта Оссора, Камчатский край» по проектно-сметной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». 30.12.2014 утверждена проектно-сметная документация. В связи с поздним получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по сметной части (17.12.2014) и не предоставлением единственным исполнителем контракта (Спецстрой России) обеспечения исполнения государственного контракта, сроки заключения контракта на строительно-монтажные работы перенесены на 1 квартал 2015 года. В настоящее время ведутся работы по заключению государственного контракта с генподрядной организацией, после чего приступят к строительству объекта.

Ввод объектов. В 2014 году ввод в эксплуатацию объектов не осуществлялся.

Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных субсидий федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности не предусмотрены.

По направлению НИОКР:

По данному направлению финансирование в 2014 году не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды»:

По данному направлению финансирование в 2014 году не предусмотрено.

9. По итогам 2014 года из 2 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 0 позициям.

Не достигнуты по следующим позициям:

Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей	План Факт	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий (единиц)	3/0	<p>Отсутствие выполнения индикатора (показателя) реализации программы по объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край» связано с ненадлежащим исполнением единственным исполнителем контракта (Спецстрой России) обязательств по государственному контракту. По объекту получено заключение Ростехнадзора о соответствии реконструируемого объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от 05.12.2014 № 499 по 1 этапу в составе следующих объектов: рулежные дорожки РД-1, РД-2, РД-4, РД-5, РД-6, РД-7, РД-8, РД-9, РД-10, пассажирский перрон, места стоянок воздушных судов, светосигнальное оборудование. Объект планируется к вводу в эксплуатацию в июне 2015 года.</p> <p>Отсутствие выполнения индикатора (показателя) реализации программы по объекту по объекту «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край» связано с ненадлежащим исполнением единственным исполнителем контракта (Спецстрой России) обязательств по государственному контракту. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этапа от 19.12.2014 № RU 41301300-41/4 в составе взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки РД-1. Объект планируется к вводу в эксплуатацию в августе 2015 года.</p> <p>Отсутствие выполнения индикатора (показателя) реализации программы по объекту по объекту «Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край» связано с отсутствием по проекту положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Средства 2014 года в объеме 206 800,0 тыс. рублей предложено перераспределить на другой объект программы с восстановлением в 2015 году с изменением перечня целевых индикаторов и показателей эффективности реализации указанной программы, и, следовательно, с переносом ввода объекта в эксплуатацию с 2014 года на 2015 год, что в краткосрочной перспективе не приведет к негативным последствиям социально-экономического характера и не повлияет на пассажирооборот. В настоящее время проект корректировки программы внесен в Правительство Российской Федерации.</p>

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2014 год.

Заместитель руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта



К.А. Махов

Обобщенные сведения о финансировании федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за 2014 год
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"
Министерство развития России (Росавиация)

№ п/п	Наименование источников финансирования и направления расходов	Бюджетные или внебюджетные назначения на 2014 год (тыс. рублей)	Освоено с начала года (тыс. рублей)*	Кассовые расходы и фактические расходы** за 2014 год (тыс. рублей)	Количество контрактов (соглашений), действующих в 2014 году, единиц		Стоимость работ 2014 года по действующим контрактам (соглашениям)	
					всего, включая контракты прошлых лет	контракты заключенные за 2014 год	всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей)	контракты, заключенные за 2014 год (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Всего по ФЦП:	3 818 171,5	4 058 136,1	2 964 748,9	35	33	3 016 214,3	1 940 095,9
	в том числе:							
1.1.	федеральный бюджет*	3 668 171,5	4 056 171,1	2 962 783,9	33	31	3 014 249,3	1 938 130,9
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
1.3.	внебюджетные источники**	150 000,0	1 965,0	1 965,0	2	2	1 965,0	1 965,0
2.	Капитальные вложения, всего	3 818 171,5	4 058 136,1	2 964 748,9	35	33	3 016 214,29	1 940 095,90
2.1.	федеральный бюджет*	3 668 171,5	4 056 171,1	2 962 783,9	33	31	3 014 249,3	1 938 130,9
	в том числе:							
	бюджетные инвестиции	3 668 171,5	4 056 171,1	2 962 783,9	33	31	3 014 249,3	1 938 130,9
	субсидии							
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
2.3.	внебюджетные источники**	150 000,0	1 965,0	1 965,0	2	2	1 965,0	1 965,0
3	НИОКР, всего	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
3.1.	федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
3.3.	внебюджетные источники**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
4.	Прочие нужды, всего	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
4.1.	федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	в том числе:							
	в рамках госконтрактов	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	в рамках субсидий	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
4.3.	внебюджетные источники**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0

* Выполнены работы (освоение) в 2014 году по программе на 4 056 171,1 тыс. рублей, из них:

- за счет ранее выплаченных авансов – 1 236 546,8 тыс. рублей (Первопаловск-Камчатский);

- за счет финансирования 2014 года – 2 821 624,3 тыс. рублей (80,0% годового задания).

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Исполнитель: Аликритская Диана Борисовна
 Телефон: (495) 645-85-55 доб. 6343;
 E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

№ п/п	Наименование строки, объектов, мероприятий по направлению «Секторматериальное строительство»	Источники и объемы финансирования за 2014 год (тыс. рублей)						Общие показатели			
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники	Общий объем финансирования	тыс. рублей		Итого за счет всех источников*	
		Бюджетные ассигнования по программам на 2014 год	Касовые расходы государственного бюджета на 2014 год	Предполагаемые расходы по бюджетам субъектов РФ на 2014 год	Предполагаемые расходы по местным бюджетам на 2014 год			Предполагаемые расходы на 2014 год	Фактические расходы на 2014 год		
						3	4			5	6
1.	Всего по ФЦП:	3 668 174,5	2 962 783,9	0,0	0,0	150 000,0	1 965,0	3 818 171,5	2 964 748,9	4 058 136,1	
2.	Внебюджетные инвестиции, всего	3 668 174,5	2 962 783,9	0,0	0,0	150 000,0	1 965,0	3 818 171,5	2 964 748,9	4 058 136,1	
2.1.	Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край	886 104,8	885 437,7	0,0	0,0	0,0	0,0	886 104,8	885 437,7	2 121 984,5	В отчетном периоде выполнялись следующие виды строительно-монтажных работ: - Кабельные переходы: устройство трубопровода – 543 м; - Магистральная рубящая дорожка РМД: покрытия – 31 884 м ² ; швы – 34 570,51 м.п.; обработка покрытий – 44 165 м ² ; - Рубящая дорожка РД-10: швы – 3 545 м.п.; покрытие – 1 813 м ² ; обработка покрытий – 6 550 м ² ; - Сопражение с рубящей дорожкой Министерства обороны РД МО: швы – 200 м.п.; покрытие – 840 м ² ; - Подготовительные работы 2 этап: разборка грунта – 1 420,8 м ³ ; разборка железобетонных труб 500мм – 410 м; демонтаж колодезя – 47 шт; демонтаж ст. труб – 323 м; разборка железобетонных труб – 90 м; разборка асб покрытия – 2 134,1 м ² ; - Ограждение – 307 м.п.; - Технические средства охраны ТСО: Монтаж опор освещения – 10 шт.; - Контрольно-пропускной пункт КПП-1 : огражденные работы – 2 342,67 м ² ; монтаж и капитализация – 24,5 м.п.; вентиляция – комплект; - Контрольно-пропускной пункт КПП-4 : огражденные работы – 782,57 м ² ; - Искусственная вальто-подсечная полоса ИВПП: швы – 200 м.п.; разборка покрытий – 412,2 м ² ; обработка асб покрытия – 97 550 м ² ; дождевые колодези – 23 шт.; - Водосточно-дренажная сеть ВДС (водосточная канава) – 833 м ³ ; - Рубящая дорожка РД-4: покрытия – 2 735 м ² ; разборка покрытий – 796,6 м ³ ; швы – 616 м.п.; обработка покрытий – 5 345 м ² ; - Рубящая дорожка РД-8: покрытие – 1 297 м ² ; швы – 349 м.п.; - Очистные сооружения ливневого стока: фундаменты – 52,5 м ³ ; фундаменты КНС – 72 м ³ ; контейнер для обезжелезивания осадка, ливневая канализация – 187 м; установка освещения – 17 шт.; ограждение – 458 м; трубы аккумуляторы (покрытие – 2 700 м, освещение 6 125 м); - Коллекторно-дистрибуционный пункт: огражденные работы – 2 820 м ² ; электроснабжение – 400 м; благоустройство (сметы растительного грунта – 4 312 м ² , насыль – 1 189 м ³); - Газовый оплотнение: оплотнение работы – 83 м ² ; установка вентилей 1 МН – 1 комплект; - Центральная распределительная подстанция ЦРП: демонтажные работы 130 м ² ; устройство кровли 130 м ² ; - Рубящая дорожка РД-9: усиление покрытия – 25 110 м ² ; покрытие – 930 м ² ; швы – 5 381 м.п.; разборка – 210,6 м ² ; кабельные переходы (трубы) – 2 523 м; земляные работы – 2 130 м ³ , 21 540 м ² ; снятие растительного грунта – 2 000 м ² ; - Заравнивающий слой – 1 012,5 м ² ; обочина – 2 000 м ² ; - Основание шварфинг-составная станция ОАСС: строительные работы – 2 678,45 м ² ; снятие растительного грунта – 1 997,6 м ³ ; насыль из песка – 4 905,60 м ³ ; - Тепломонтажные: огражденные работы – 720 м ² ; двери – 4 шт.; монтаж работы – 600 м.п.; - Монтаж трансформаторной подстанции ТП – 2 шт.; - Демонтаж и монтаж окон – 7 963,96 м ² ; - Шумозащитное ограждение – 980 м.п.; - Внутривоздушная дорога: покрытие – 10 120 м ² ; - Сопражение рубящих дорожек РД-1,2,4,8 с искусственной вальто-подсечной полосой ИВПП-1: планировка – 703 м ² ; рубящая дорожка РД-2: покрытия – 3 760 м ² ; рубящая дорожка РД-6: покрытие – 1 400 м ² ; рубящая дорожка РД-7: обработка покрытия – 1 859 м ² ; рубящая дорожка РД-8: покрытие – 2 810,5 м ² ; швы – 1 074,2 м.п.; обочина рубящей дорожки РД-8 – 2 117 м ² ; выравнивающий слой – 1 655,5 м ² - Перрон: - Земляные работы – 5 187 м ³ , 11 056 м ² ; покрытие – 48 868 м ² ; усиление покрытия – 9135 м ² ; обработка покрытий – 82 410 м ² ; обочина – 3 770,5 м ² ; швы – 32 153 м.п.; разборка асб покрытия (а/б) – 1 600 м ² ; снятие растительного грунта – 4 231 м ² ; - Места стоянок МС: земляные работы – 2 815 м ³ , 4 552 м ² ; покрытие – 4 976,75 м ² ; обработка покрытий – 59 374 м ² ; швы – 5 917 м.п.; разборка асб покрытия – 1 815,8 м ² ; обочина – 40 м ² ; - Теобслуживание и освещение перрона и МС: монтаж проводов – 2 шт.; монтаж источников питания – 4 шт.; - Установка колодезя КНС – 6 шт.; засыпка цементной – 70 шт.; - Курсовой радионавигационный пункт КРП-343: износостойкие сети – 1 510 м; фундаменты (металлоконструкции) – 2,0392 т; вертикальная планировка – 253 м ² ; забор – 553,35 м; - Глиняный радионавигационный пункт ГРП-343: вертикальная планировка (ШПС – 432 м ²); - Вспомогательный радионавигационный пункт ВРП-343 с ДЭС: засыпка – 25 шт.; устройство трубопровода – 70 м; - Дальнеприходный радионавигационный пункт ДРП-343: фундаменты – 6,94 м ³ ; монтаж трансформаторной подстанции ТП –

2.22.	Строительство аэропорта Осера, Калачинский край	703 100,0	52 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 300,0	52 300,0	52 300,0	По проектно-сметной документации получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Утверждена проектно-сметная документация. В связи с первоначальным получением положительного заключения Главгосэкспертизы и не предоставления Генподрядчиком банковской гарантии для заключения государственного контракта сроки завершения работ на строительство-монтажные работы перенесены на 1 квартал 2015 года. В настоящее время ведутся работы по заключению государственного контракта с Генподрядной организацией, после чего приступит к строительству объекта.
2.23.	Строительство аэропорта Тигина, Калачинский край	128 000,0	128 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 000,0	128 000,0	122 000,0	По проектно-сметной документации (1 этап) представлена заявка на срок и готовность для передачи в Главгосэкспертизу. Выполнение работ по 2 этапу (получение положительного заключения экспертизы), согласно графика март 2015г. По получению положительного заключения Главгосэкспертизы и утверждения проектно-сметной документации будет проведен конкурс по выбору Генподрядной организации, после чего приступит к строительству объекта.
2.24.	Реконструкция аэропорта Усть-Калачек, Калачинский край	75 000,0	75 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75 000,0	75 000,0	70 000,0	По проектно-сметной документации (1 этап) представлена заявка на срок и готовность для передачи в Главгосэкспертизу. Выполнение работ по 2 этапу (получение положительного заключения экспертизы), согласно графика март 2015г. По получению положительного заключения Главгосэкспертизы и утверждения проектно-сметной документации будет проведен конкурс по выбору Генподрядной организации, после чего приступит к строительству объекта.
2.25.	Реконструкция аэропорта Соболево, Калачинский край	69 427,1	69 427,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 427,1	69 427,1	63 427,0	По проектно-сметной документации (1 этап) представлена заявка на срок и готовность для передачи в Главгосэкспертизу. Выполнение работ по 2 этапу (получение положительного заключения экспертизы), согласно графика март 2015г. По получению положительного заключения Главгосэкспертизы и утверждения проектно-сметной документации будет проведен конкурс по выбору Генподрядной организации, после чего приступит к строительству объекта.
2.26.	Реконструкция аэропорта Озерная, Калачинский край	95 000,0	95 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 000,0	95 000,0	89 000,0	По проектно-сметной документации (1 этап) представлена заявка на срок и готовность для передачи в Главгосэкспертизу. Выполнение работ по 2 этапу (получение положительного заключения экспертизы), согласно графика март 2015г. По получению положительного заключения Главгосэкспертизы и утверждения проектно-сметной документации будет проведен конкурс по выбору Генподрядной организации, после чего приступит к строительству объекта.
2.27.	Реконструкция аэропорта Усть-Хайрзово, Калачинский край	77 300,0	77 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 300,0	77 300,0	71 300,0	По проектно-сметной документации (1 этап) представлена заявка на срок и готовность для передачи в Главгосэкспертизу. Выполнение работ по 2 этапу (получение положительного заключения экспертизы), согласно графика март 2015г. По получению положительного заключения Главгосэкспертизы и утверждения проектно-сметной документации будет проведен конкурс по выбору Генподрядной организации, после чего приступит к строительству объекта.
2.28.	Реконструкция аэропорта Залма Креста, Чунотский автономный округ	100 165,7	100 165,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 165,7	100 165,7	100 165,7	По проектно-сметной документации (1 этап) представлена заявка на срок и готовность для передачи в Главгосэкспертизу. Выполнение работ по 2 этапу (получение положительного заключения экспертизы), согласно графика март 2015г. По получению положительного заключения Главгосэкспертизы и утверждения проектно-сметной документации будет проведен конкурс по выбору Генподрядной организации, после чего приступит к строительству объекта.
2.29.	Реконструкция аэропорта Кедровый, Чунотский автономный округ	103 078,7	103 078,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103 078,7	103 078,7	103 078,7	По проектно-сметной документации (1 этап) представлена заявка на срок и готовность для передачи в Главгосэкспертизу. Выполнение работ по 2 этапу (получение положительного заключения экспертизы), согласно графика март 2015г. По получению положительного заключения Главгосэкспертизы и утверждения проектно-сметной документации будет проведен конкурс по выбору Генподрядной организации, после чего приступит к строительству объекта.
2.30.	Реконструкция аэродромного комплекса в г. Зен, Амурская область	120 874,9	120 874,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 874,9	120 874,9	83 491,0	По проектно-сметной документации (1 этап) представлена заявка на срок и готовность для передачи в Главгосэкспертизу. Выполнение работ по 2 этапу (получение положительного заключения экспертизы), согласно графика март 2015г. По получению положительного заключения Главгосэкспертизы и утверждения проектно-сметной документации будет проведен конкурс по выбору Генподрядной организации, после чего приступит к строительству объекта.
2.31.	Реконструкция аэропорта Элюкчан, Амурская область	85 547,9	85 547,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85 547,9	85 547,9	58 245,3	По проектно-сметной документации (1 этап) представлена заявка на срок и готовность для передачи в Главгосэкспертизу. Выполнение работ по 2 этапу (получение положительного заключения экспертизы), согласно графика март 2015г. По получению положительного заключения Главгосэкспертизы и утверждения проектно-сметной документации будет проведен конкурс по выбору Генподрядной организации, после чего приступит к строительству объекта.
2.32.	Реконструкция посадочной площадки в Бомях, Амурская область	45 468,3	45 468,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 468,3	45 468,3	30 641,8	По проектно-сметной документации (1 этап) представлена заявка на срок и готовность для передачи в Главгосэкспертизу. Выполнение работ по 2 этапу (получение положительного заключения экспертизы), согласно графика март 2015г. По получению положительного заключения Главгосэкспертизы и утверждения проектно-сметной документации будет проведен конкурс по выбору Генподрядной организации, после чего приступит к строительству объекта.
3.	Субсидии в объекты (т.е. собственности) РФ, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Выполнены работы по разработке проектной документации и инженерных изысканий по I этапу и по II этапу.
3.1.	в том числе: объект, мероприятие (фуртуменский инвестиционный проект)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Выполнены работы по разработке проектной документации и инженерных изысканий по I этапу и по II этапу.
3.2.	объект, мероприятие (фуртуменский инвестиционный проект)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Выполнены работы по разработке проектной документации и инженерных изысканий по I этапу и по II этапу.
3.3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Выполнены работы по разработке проектной документации и инженерных изысканий по I этапу и по II этапу.
4.	Межбюджетные субсидии, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Выполнены работы по разработке проектной документации и инженерных изысканий по I этапу и по II этапу.
4.1.	в том числе: объект, мероприятие (фуртуменский инвестиционный проект)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Выполнены работы по разработке проектной документации и инженерных изысканий по I этапу и по II этапу.
4.2.	объект, мероприятие (фуртуменский инвестиционный проект)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Выполнены работы по разработке проектной документации и инженерных изысканий по I этапу и по II этапу.
4.3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Выполнены работы по разработке проектной документации и инженерных изысканий по I этапу и по II этапу.

* Выполнены работы (создание) в 2014 году по программе на 4 056 171,1 тыс. рублей из них - за счет ранее выделенных взносов - 1 236 346,8 тыс. рублей (первоначальное финансирование); - за счет финансирования 2014 года - 2 821 624,3 тыс. рублей (80,0% годового задания)

Исполнитель: Алакритская Дина Борисовна
Телефон: (495) 645-85-55 доб. 6343;
E-mail: Alakritskaya_DB@scsa.ru

К.А. Махов

Заместитель руководителя Росавиации

Форма № 4

**Результаты реализации программных мероприятий по направлению НИОКР за 2014 год в рамках федеральной целевой программы
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2013 года"**
Минвостокразвития России (Росавиация)

наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*, вид НИОКР, результаты госконтракта (соглашения на предоставление гранта), исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования НИОКР				Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	тыс. рублей	
					На весь период реализации мероприятия по источникам		Предусмотрено на 2014 год по источникам						Фактические расходы за 2014 год по источникам
					федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ	федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ					
					6	7	8	9	10				11
1	2	3	4	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0		
	Объем финансирования НИОКР по программе				0,0	0,0	0,0	0,0					
	всего по программе				0,0	0,0	0,0	0,0					
I.	Наименование мероприятия, тематического направления				0,0	0,0	0,0	0,0					
	всего по мероприятию, тематическому направлению				0,0	0,0	0,0	0,0					
	1.1	Тема НИОКР		***	0,0	0,0	0,0	0,0					
					0,0	0,0	0,0	0,0					
1.2				***	0,0	0,0	0,0	0,0					
					0,0	0,0	0,0	0,0					

Примечание:

*) -- для НИОКР, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только рек-визиты контрактов (договоров)

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Исполнитель: Аликритская Диана Борисовна
Телефон: (495) 645-85-55 доб. 6343;
E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

**Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 2014 год в рамках федеральной целевой программы
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"**

Минвостокразвития России (Росавиация)

наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

тыс. рублей							11						
№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРЭС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"				Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период		
							всего за период реализации мероприятия по источникам		предусмотрено на 2014 год по источникам			фактические расходы за 2014 год по источникам	
							федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ	федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ		федеральный бюджет бюджеты субъектов РФ	внебюджетные источники
8	9	10											
1		7	6	5	4	3	0,0	0,0	0,0				
		Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП					0,0	0,0	0,0				
			всего по программе				0,0	0,0	0,0				
1.			Наименование мероприятия, тематического направления				0,0	0,0	0,0				
			всего по мероприятию, тематическому направлению				0,0	0,0	0,0				
1.1.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель					***	0,0	0,0	0,0				
							0,0	0,0	0,0				
1.2.	Наименование контракта, реквизиты, исполнитель					***	0,0	0,0	0,0				
							0,0	0,0	0,0				
2.			Наименование мероприятия, тематического направления				0,0	0,0	0,0				
			всего по мероприятию, тематическому направлению				0,0	0,0	0,0				
2.1.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель					***	0,0	0,0	0,0				
							0,0	0,0	0,0				
2.2.	Наименование контракта, реквизиты, исполнитель					***	0,0	0,0	0,0				
							0,0	0,0	0,0				

Примечания:

- *) -- для работ, услуг, поставок, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров);
 **) -- закупка технических средств и оборудования, пусконаладочные работы, их ремонт и обслуживание; 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз данных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей;
 издание книг, бро-шюр, журналов, мониторинг ФЦП и информационное обслуживание по ней; 4 - оплата услуг связи, транспорта и ЖСХ; 5 - реставрация; 6 - переподготовка кадров; 7 - мероприятия по обеспечению жильем; 8 - другое (назвать)

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна

Телефон: (495) 645-85-55 доб. 6343;

E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru


Сведения о государственных контрактах, действующих в 2014 году

в рамках федеральной целевой программы

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"
(наименование федеральной целевой программы)

		Количество заключенных контрактов, шт.		Объем финансирования за счет средств федерального бюджета в 2014 году, тыс. рублей	
		Всего	в 2014 году	Всего	заключенные в 2014 году
	1	2	3	4	5
1.	Государственные контракты, действующие в 2014 году, всего:	33	31	3 014 249,3	1 938 130,9
	в том числе				
2.	долгосрочные государственные контракты, всего:	0	0	0	0

Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна

Заместитель руководителя Росавиации  К.А. Махов

Телефон: (495) 645-85-55 доб. 6343

E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

**Сведения о государственных контрактах, действующих в рамках
федеральной целевой программы в период с 2014 по 2020 годы**

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"
(наименование федеральной целевой программы)

		2014 год							2020 год	
		2	3	4	5	6	7	8		
1	Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий программы (план)	3 668 171,5	19 831 135,5	31 710 051,4	16 004 600,0	0,0	0,0	0,0		
	в том числе:									
1.1	в рамках госконтрактов	3 668 171,5	19 831 135,5	31 710 051,4	16 004 600,0	0,0	0,0	0,0		
1.2	в рамках субсидий, грантов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2	Объемы финансирования по заключенным контрактам (факт)	3 014 249,3	262 239,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	в том числе									
2.1	заключено госконтрактов	3 014 249,3	262 239,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.2	заключено договоров, контрактов, соглашений о предоставлении субсидий, грантов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3	Уровень контрактования (в процентах)	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна
Телефон: (495) 645-85-55 доб. 6343;
E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2014 году и ключевые программные мероприятия на 2015 год федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»

И. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2014 году

Указать результаты выполнения ключевых мероприятий на 2014 год, перечисленных в Приложении № 1 к докладу о ходе реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2014 года в разделе, содержащем материалы по настоящей ФЦП (письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 29346-ПП/ДП17), согласно прилагаемой форме:

Наименование ключевых мероприятий ⁽¹⁾	Стоимость работ 2014 года, тыс. руб., факт/план ⁽²⁾	Фактическая готовность мероприятий за весь период реализации ФЦП, % ⁽³⁾	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2014 года ⁽⁴⁾	Примечания ⁽⁵⁾
«Капитальные вложения»				
«Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край»	885 437,7/ 886 104,8	81,33%	<p>В отчетном периоде выполнялись строительно-монтажные работы по договору от 23.12.2011 ДП-76/11.</p> <p>- Кабельные переходы: устройство трубопровода – 543 м.;</p> <p>- Магистральная рулёжная дорожка МРД: покрытия – 31 884 м²; швы – 34 570,51 м.п.; обработка покрытий – 44 165 м²;</p> <p>- Рулёжная дорожка РД-10: швы – 3 545 м.п.; покрытие – 1 863 м²; обработка покрытий – 6 550 м²;</p> <p>- Сопряжение с рулёжной дорожкой Министерства обороны РД МО: швы – 202 м.п.; покрытие – 840 м²;</p> <p>- Подготовительные работы 2 этап: разработка грунта – 1 420,8 м³; разборка железобетонных труб 500мм – 410 м.;</p>	<p>Неисполнение договорных обязательств единственным поставщиком услуг ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России».</p> <p>Государственным заказчиком в лице ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» своевременно выставляются претензии в адрес подрядчика.</p>

			<p>демонтаж колодцев – 47 шт. демонтаж ст. труб – 325 м.; разборка асбоцементных труб – 90 м.; разборка а/б покрытий – 2 134,1 м²; - Ограждение – 307 м.п.; - Технические средства охраны ТСО: Монтаж опор освещения – 10 шт.; - Контрольно-пропускной пункт КПП-1 отделочные работы – 2 342,67 м²; водопровод и канализация – 24,5 м.п.; вентиляция – комплект; - Контрольно-пропускной пункт КПП-4 отделочные работы – 782,57 м²; - Искусственная взлётно-посадочная полоса ИВПШ: швы – 200 м.п.; разборка покрытий – 412,2 м²; обработка ц/б покрытий – 97 550 м²; дождеприёмные колодцы – 23 шт.; - Водосточно-дренажная сеть ВДС (водоотводная канава) – 833 м³; - Рулёжная дорожка РД-4: покрытия – 2 735 м²; разборка покрытий – 796,6 м³; швы – 616 м.п.; обработка покрытий – 5 345 м²; - Рулёжная дорожка РД-8: покрытие – 1 297 м²; швы – 349 м.п.; - Очистные сооружения ливневого стока: фундаменты – 52,5 м³; фундаменты КНС – 7,2 м³; монтаж: насосной станции 25 л/с, Канализационные насосные станции КНС №1 и КНС №2, контейнер для обезвреживания осадка; ливневая канализация – 187 м;</p>
--	--	--	--

				<p>установка освещения – 17 шт.; ограждение – 458 м; пруды аккумуляторы (покрытие – 2 700 м, озеленение 6 125 м);</p> <p>- Командно-диспетчерский пункт: отделочные работы – 2 820 м², электрооснащение – 400 м; благоустройство (снятие растительного грунта – 4 312 м², насыпь – 1 189 м³);</p> <p>- Гараж отапливаемый: отделочные работы – 83 м²; установка котельной 1 МВт – 1 комплект;</p> <p>- Центральная распределительная подстанция ЦРП: демонтажные работы 130 м²; устройство кровли 130 м²;</p> <p>- Рулёжная дорожка РД-9: усиление покрытий – 25 110 м²; покрытие – 930 м²; швы – 5 581 м.п.; разборка – 210,6 м²; кабельные переходы (трубы) – 2 523 м; земляные работы – 2 130 м³, 21 640 м²; снятие растительного грунта – 2 000 м²; выравнивающий слой – 1 012,5 м²; обочины – 2 000 м²;</p> <p>- Основная аварийно-спасательная станция ОАСС строительные работы – 2 678,45 м²; снятие растительного грунта – 1 997,6 м³; насыпь из песка – 4 905,60 м³;</p> <p>- Теплодымокамера отделочные работы – 730 м²; двери – 4 шт.; монтажные работы – 600 м.п.;</p> <p>- Монтаж трансформаторной подстанции ТП -2 шт.;</p> <p>- Демонтаж и монтаж окон – 7 969,96</p>
--	--	--	--	--

				<p>м²;</p> <p>- Шумозащитное ограждение – 980 м.п.;</p> <p>- Внутриаэропортовая дорожка: покрытие – 10 120 м²;</p> <p>- Сопражение рулѐжных дорожек РД-1,2,4-8 с искусственной взлѐтно-посадочной полосой ИВП-1: планировка – 703 м²;</p> <p>рулѐжная дорожка РД-2 покрытие – 3 760 м²;</p> <p>рулѐжная дорожка РД-6 покрытие – 1 400 м²;</p> <p>рулѐжная дорожка РД-7 обработка покрытия – 1 859 м²;</p> <p>рулѐжная дорожка РД-8 покрытие – 2 810,5 м², швы – 1 074,2 м.п.;</p> <p>обочины рулѐжной дорожки РД-8 – 2 117 м²;</p> <p>выравнивающий слой – 1 655,5 м²</p> <p>- Перрон:</p> <p>земляные работы – 5 187 м³, 11 056 м²;</p> <p>покрытие – 48 868 м²;</p> <p>усиление покрытий – 9135 м²;</p> <p>обработка покрытий – 82 410 м²;</p> <p>обочины – 3 770,5 м²;</p> <p>швы – 32 155 м.п.;</p> <p>разборка аванперрона (а/б) – 1 600 м²;</p> <p>снятие растительного грунта – 5 231 м²;</p> <p>- Места стоянок МС:</p> <p>земляные работы – 2 815 м³, 4 552 м²;</p> <p>покрытие – 4 976,75 м²;</p> <p>обработка покрытий – 59 374 м²;</p> <p>швы – 5 917 м.п.;</p> <p>разборка временного пандуса – 1 815,8 м²;</p> <p>обочины – 80 м²;</p> <p>- Техобслуживание и освещение перрона и МС:</p> <p>монтаж колонок – 2 шт.;</p>
--	--	--	--	---

				<p>монтаж источников питания – 4 шт.; установка колодцев ККС5 – 6 шт.; заземление самолетов – 70 шт.; - Курсовой радиомаяк КРМ-343: низковольтные сети – 1 510 м; фундаменты (металлоконструкции) – 2,0392 т; вертикальная планировка – 253 м²; забор – 553,35 м; - Глисадный радиомаяк ГРМ-343: вертикальная планировка (ЩПС – 432 м²); - Ближнеприливный радиомаяк БПРМ-343 с ДЭС: заземление – 25 шт.; устройство трубопровода – 70 м; - Дальнеприливный радиомаяк ДПРМ-343: фундаменты – 6,94 м³; монтаж трансформаторной подстанции ТП – 1 комплект; высоковольтное оборудование (заземление – 7 шт., кабель – 620 м); прокладка телевизионного кабеля РКМ-163 – 385 м; периметровая охранная сигнализация (кабель – 620 м); вертикальная планировка (насыпь – 3 410 м³, устройство основания из щебне-песчаная смесь ЩПС – 402 м², подъездная дорога (водопропускная труба – 1 шт.); - Наружные высоковольтные сети эл.снаб. 10кВ и 0,4кВ: восст. раст. слоя – 29 705 м²; электрооснабжение 10 кВ – 50 м; - Курсовой радиомаяк КРМ-163: низковольтные сети – 1 215 м.п.; заземление – 10 шт.; забор – 357,6 м;</p>
--	--	--	--	--

					система наблюдения (кабель) – 375 м; периметровая охранная сигнализация (кабель – 1 120 м.п., трубы полиэтиленовые – 324 м.п., установка стоек – 8 шт.); вертикальная планировка (щебне- песчаная смесь ШПС – 865 м ² , укрепление откосов насыпи посевом трав – 185 м ²); - Глиссадный радиомаяк ГРМ-163: фундаменты – 18 м ³ ; низковольтные сети – 2 640 м.п.; вертикальная планировка (щебне- песчаная смесь ШПС – 3 432 м ²); - Отдельная приводная радиостанция ОПРС-163 с дизельной электростанцией ДЭС: заземление – 19 шт.; вертикальная планировка (щебне- песчаная смесь ШПС) – 992 м ² ; укрепл. откосов насыпи посевом трав – 431 м ² ; - Метеоприборы: низковольтные сети – 508 м.п.; устройство заземления – 4 шт.; - Системы отпугивания птиц и предупреждения образования гололеда: низковольтные сети – 1 760 м.п.; устройство заземления – 14 шт.; - Трансформаторная подстанция ТП- ОП: монтаж комплектной трансформаторной подстанции ТП – 1 к-т. Выполнено 2 этапа проектных работ.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

1. Разрешение, предоставленное в соответствии с п. 1 ст. 29346-НП/Д/1/и),

(2) – указывается стоимость работ за счет средств федерального бюджета;

(2) - для об'єктов капітального строїтельства указывается в соответствии с показателем в столбце 12 формы № 3;

(5) ...

принятые меры по их преодолению.

II. Ключевые программные мероприятия на 2015 год

По направлению «капитальные вложения»:

Перечислить вносящие строики и объекты (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2015 году, по форме:

Наименование объекта или стройки ⁽¹⁾	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2015 года ⁽²⁾ (в %%)	Стоимость плановых работ в 2015 году ⁽³⁾ , тыс. рублей	Плановые виды работ и ожидаемые результаты ⁽⁴⁾ в 2015 году
«Строительство аэропорта Осора (Камчатский край)»	Готовность ПСД -100%, по объекту 7%.	567 895,0	Ведутся работы по заключению государственного контракта с подрядной организацией, после чего приступят к строительству объекта.

(1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;

(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;

(3) — указать объемы финансирования работ по объекту «всего/средства федерального бюджета»;

(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершенные циклы строительства или этапы).

По направлению НИОКР:

Перечислить важнейшие инновационные проекты и тематические НИОКР (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2015 году, по форме:

Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) ⁽¹⁾	Стоимость работ в 2015 году, тыс. рублей ⁽²⁾	Плановый уровень практической реализации ⁽³⁾	Запланированные виды работ и ожидаемые результаты в 2015 году ⁽⁴⁾

(1) – указать наименование проекта или НИОКР в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) – указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2015 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) – указать уровень реализации (отчет, техническая документация, опытный образец, рабочий макет и т.д.) и ожидаемое использование результатов;

(4) – дать краткую аннотацию ожидаемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (публикация, патент, лицензия, свидетельство или др.).

По направлению «прочие нужды»:

Перечислить важнейшие мероприятия (не более 7 по ФЦП), поставки продукции, работы и услуги для государственных нужд, запланированные к выполнению в 2015 году

Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд ⁽¹⁾	Стоимость плановых работ ⁽²⁾ в 2015 году, тыс. рублей	Основание ⁽³⁾ выполнения мероприятий	Ожидаемые результаты выполнения мероприятия ⁽⁴⁾ в 2015 году (в натуральных показателях)

(1) – указать наименование мероприятия в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) – указать стоимость работ по мероприятию в 2015 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) – для мероприятий, не указанных прямо в ФЦП, указать документ (при наличии – его реквизиты), которым принято решение о его реализации в рамках ФЦП;

(4) – указать ожидаемые результаты выполнения мероприятий, а также их влияние на решение основных задач ФЦП в 2015 году.

Заместитель руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта

К.А. Махов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности".

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
за 20 14 год

Предоставляют:		Сроки предоставления
участники государственных программ Российской Федерации:		3 февраля
- исполнителям государственных программ Российской Федерации;		
исполнители государственных программ Российской Федерации, государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ ¹ ;		6 февраля
- ответственным исполнителям государственных программ;		
государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ ¹ ;		13 февраля
ответственные исполнители государственных программ Российской Федерации:		
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)		

Форма № 1-ПП (индикаторы)

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 14.11.2014 № 661
О внесении изменений (при наличии)
от _____ № _____
от _____ № _____

Годовая

Наименование отчитывающейся организации	
Почтовый адрес	
Код формы по ОКУД	Код
1	отчитывающейся организации по ОКПО
0608005	2
	00083534
	3
	4

¹ По федеральным целевым программам, не включенным в государственные программы.

Вкладыш № 1

Информация о программе

Наименование	(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы, федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)	Код по бюджетной классификации
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»		
ФЦП "«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»		34 Ж 9999

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в данном вкладыше

Статус исполнителя программы	Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)	Код по бюджетной классификации
Участник	Федеральное агентство воздушного транспорта	107
Сопланировщик		
Государственный заказчик - координатор		
Ответственный исполнитель		

№ строки (индикатора)	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения		Базовый показатель по программе (подпрограмме)	Предусмотрено на отчетный год	Выполнено за отчетный год
		наименование	код по ОКЕИ			
1	2	3	4	5	6	7
	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий	единиц	642	3	3	0
	Отсутствие выполнения индикатора (показателя) реализации программы по объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край» связано с ненадлежащим исполнением единственным исполнителем контракта (Спецстрой России) обязательств по договору подряда. По объекту получено заключение Ростехнадзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от 05.12.2014 № 499 по 1 этапу в составе следующих объектов: рулёжные дорожки РД-1, РД-2, РД-4, РД-5, РД-6, РД-7, РД-8, РД-9, РД-10, пассажирский перрон, места стоянок воздушных судов, светосигнальное оборудование. Объект планируется к вводу в эксплуатацию в июне 2015 года.					
	Отсутствие выполнения индикатора (показателя) реализации программы по объекту по объекту «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край» связано с ненадлежащим исполнением единственным исполнителем контракта (Спецстрой России) обязательств по договору подряда. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этапа от 19.12.2014 № RU 41301300-41/4 в составе взлетно-посадочной полосы и рулёжной дорожки РД-1. Объект планируется к вводу в эксплуатацию в августе 2015 года.					
Примечание **	Отсутствие выполнения индикатора (показателя) реализации программы по объекту «Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край» связано с отсутствием по проекту положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Средства 2014 года в объеме 206 800,0 тыс. рублей предложено перераспределить на другой объект программы с восстановлением в 2015 году с изменением перечня целевых индикаторов и показателей эффективности реализации указанной программы, и, следовательно, с переносом ввода объекта в эксплуатацию с 2014 года на 2015 год, что в краткосрочной перспективе не приведет к негативным последствиям социально-экономического характера и не повлияет на пассажирооборот. В настоящее время проект корректировки программы внесен в Правительство Российской Федерации.					

* Значение индикатора (показателя) определяется нарастающим итогом с начала действия программы.

** В случае, если графа 7 не заполнена или проставлен знак «-», приводится подробное объяснение причин отсутствия отчетных данных по индикаторам (показателям) реализации программы.

Вкладыш № 2

Информация о программе

Наименование	Код по бюджетной классификации
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы, федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)	
Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»	
ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы»	

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в данном вкладыше

Статус исполнителя программы	Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)	Код по бюджетной классификации
Участник	Федеральное агентство воздушного транспорта	107
Соисполнитель		
Государственный заказчик - координатор		
Ответственный исполнитель		

№ строки (индикатора)	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения		Базовый показатель по программе (подпрограмме)	Предусмотрено на отчетный год	Выполнено за отчетный год
		наименование	код по ОКЕИ			
1	2	3	4	5	6	7
7.	Прирост грузооборота воздушного транспорта	процентов (по отношению к показателям базового периода)	744	100	110	89,0
8.	Прирост пассажирооборота воздушного транспорта	процентов (по отношению к показателям базового периода)	744	100	110	194,8
Примечание **	По информации, предоставленной по данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, выполнение индикатора (показателя) "Прирост грузооборота воздушного транспорта", определенного ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы», не представляется возможным, вследствие высокого метеоминимума в аэропортах.					

* Значение индикатора (показателя) определяется нарастающим итогом с начала действия программы.

** В случае, если графа 7 не заполнена или просматривается информация, приводится подробное объяснение причин отсутствия оценочных данных по индикаторам (показателям) реализации программы.

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

советник (должность)

Алякритская Диана Борисовна (Ф.И.О.)

(подпись)

(495) 645 85 55 доб. 6343 (номер контактного телефона)

E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

« 20 » января 2015 год (дата составления документа)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности".

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
за январь - декабрь 2014 года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:

государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ:
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

участники государственных программ Российской Федерации:

- соисполнителям государственных программ Российской Федерации

соисполнители государственных программ Российской Федерации, государственные

заказчики - координаторы федеральных целевых программ:

- ответственным исполнителям государственных программ

ответственные исполнители государственных программ Российской Федерации:

- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

Сроки предоставления

на 35 день

после отчетного периода¹

13 февраля (за год)²

3 февраля

(за год)

6 февраля

(за год)

13 февраля

(за год)

Форма № 1-ГП

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 14.11.2014 № 661

О внесении изменений (при наличии)

от _____ № _____

от _____ № _____

Квартальная годовая

Наименование отчитывающейся организации Федеральное агентство морского и речного транспорта

Почтовый адрес 125993, г. Москва, ул. Петровка, дом 3/6

Код формы по ОКУД	отчитывающейся организации по ОКПО			Код
	1	2	3	
0608007		00083534		4

¹ За январь - март, январь - июнь, январь - октябрь.

² За год - по федеральным целевым программам, не включенным в государственные программы.

Информация о программе

	Наименование (приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы, федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)	Код по бюджетной классификации
	Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»	
	ФЦП "«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»	34 Ж 9999

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вклада

Статус исполнителя программы	Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)	Код по бюджетной классификации
Участник	Федеральное агентство воздушного транспорта	107
Соисполнитель		
Государственный заказчик - координатор		
Ответственный исполнитель		
Итого по всем исполнителям и участникам ¹	Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам ¹	

¹ В графе "Код по бюджетной классификации" указывается локальный код "999".

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

№ стро- ки	Источники финансирования и направления расходов	Сведения о расходах						Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	Всего	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам
		Бюджетные (внебюджетные) назначения на отчетный год		Предусмотрено программой (подпрограммой) на отчетный год	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года					
		на 1 января отчетного года	на отчетную дату							
1										
01	Объем средств - всего (сумма строк 02 + 03 + 04 + 05 + 06)	6 564 000,0	3 668 171,5	3 818 171,5	1 940 095,9	2 964 748,9	2 934 089,3			
02	в том числе: федерального бюджета	6 564 000,0	3 668 171,5	3 668 171,5		1 938 130,9	2 962 783,9	2 932 124,3		
03	консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации									
04	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

№ строки	Источники финансирования и направления расходов	Сведения о расходах					
		Бюджетные (внебюджетные) назначения на отчетный год		Предусмотрено программой (подпрограммой) на отчетный год	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года	Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	
		на 1 января отчетного года	на отчетную дату			Всего	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам
1	2	3	4	5	6	7	8
05	территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
06	юридических лиц	x	x	150 000,0	1 965,0	1 965,0	1 965,0
07	из них иностранных инвесторов	x	x				
101	Из общего объема средств: Капитальные вложения - всего (сумма строк 102 + 103 + 104 + 105 + 106)	6 564 000,0	3 668 171,5	3 818 171,5	1 940 095,9	2 964 748,9	2 934 089,3
102	в том числе: федерального бюджета	6 564 000,0	3 668 171,5	3 668 171,5	1 938 130,9	2 962 783,9	2 932 124,3
103	консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации						
104	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
105	территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
106	юридических лиц	x	x	150 000,0	1 965,0	1 965,0	1 965,0
107	из них иностранных инвесторов	x	x				

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации
(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код территории по ОКATO	Наименование субъекта Российской Федерации	Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384			
		Объемы средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию программы (подпрограммы) на отчетную дату (из графы 4 раздела 1)	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года (из графы 6 раздела 1)	Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	
				Всего (из графы 7 раздела 1)	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам (из графы 8 раздела 1)
1	2	3	4	5	6
643 *	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - всего (равно данным строки 03 раздела 1)				

**** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.**

Информация о программе

Окончание (вкладыш № 2)

	Наименование	Код по бюджетной классификации
	(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы, федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)	
	Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»	
	ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"	
		34И4009

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Статус исполнителя программы	Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)	Код по бюджетной классификации 107
Участник	Федеральное агентство воздушного транспорта	
Соисполнитель		
Государственный заказчик - координатор		
Ответственный исполнитель		
Итого по всем исполнителям и участникам ¹		
Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам ¹		

¹ В графе "Код по бюджетной классификации" указывается локальный код "999".

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

№ стро- ки	Источники финансирования и направления расходов	Сведения о расходах						Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам
		Бюджетные (внебюджетные) назначения на отчетный год		Предусмотрено программой (подпрограммой) на отчетный год	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года	Всего			
		на 1 января отчетного года	на отчетную дату						
1		2	3	4	5	6	7	8	
01	Объем средств – всего (сумма строк 02 + 03 + 04 + 05 + 06)		814 740,50	814 740,50	1 069 540,50	117 584,63	1 043 514,90	813 320,89	
02	в том числе: федерального бюджета		814 740,50	814 740,50	814 740,50	45 196,73	813 919,10	813 320,89	
03	консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации								
04	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
05	территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								

№ стро- ки	Источники финансирования и направления расходов	Сведения о расходах						Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	
		Бюджетные (внебюджетные) назначения на отчетный год		Предусмотрено программой (подпрограммой) на отчетный год	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года	Всего	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам		
		на 1 января отчетного года	на отчетную дату						
		1	2	3	4	5	6	7	8
06	юридических лиц	x	x	254 800,00	72 387,90	229 595,80	229 595,80		
07	из них иностранных инвесторов	x	x						
	Из общего объема средств: Капитальные вложения - всего (сумма строк 102 + 103 + 104 + 105 + 106)								
101	в том числе:	814 740,50	814 740,50	814 740,50	117 584,63	813 919,10	813 320,89		
102	федерального бюджета	814 740,50	814 740,50	814 740,50	45 196,73	813 919,10	813 320,89		
103	консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации								
104	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
105									
106	юридических лиц	x	x	254 800,00	72 387,90	229 595,80	229 595,80		
107	из них иностранных инвесторов	x	x						

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации
(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Код территории по ОКATO	Наименование субъекта Российской Федерации	Объемы средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию программы (подпрограммы) на отчетный год (на отчетную дату) (из графы 4 раздела 1)	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года (из графы 6 раздела 1)	Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы)	
				Всего (из графы 7 раздела 1)	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам (из графы 8 раздела 1)
1	2	3	4	5	6
643 *	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - всего (равно данному строки 03 раздела 1)				

[illegible]

* Код по ОКСМ.

**** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.**

Заместитель руководителя Росавиации

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

СОВЕТНИК
(должность)

Алякритская Диана Борисовна
(Ф.И.О.)

(495) 645 85 55 доб. 6343
(номер контактного телефона)

E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru «__» ____ 20__

» января 20 15 год
(дата составления документа)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за 20__14__ год

Предоставляют:	Сроки предоставления
участники государственных программ Российской Федерации: - соисполнителям государственных программ Российской Федерации; соисполнители государственных программ Российской Федерации, государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ; - ответственным исполнителям государственных программ; государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ ¹ , ответственные исполнители государственных программ Российской Федерации: - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	3 февраля 6 февраля 13 февраля

Форма № 1-ПП (приказаторы)

Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от 14.11.2014 № 661

О внесении изменений (при наличии)
от _____ № _____
от _____ № _____

Годовая

Наименование отчитывающейся организации	
Почтовый адрес	
Код формы по ОКРУД	Код
отчитывающейся организации по ОКПО	
1	2
0608005	00083534
	3
	4

¹ По федеральным целевым программам, не включенным в государственные программы.

Вкладыш № 1

Информация о программе

	Наименование	Код по бюджетной классификации
	(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы, федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)	
	Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»	
	ФЦП "«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»"	34 Ж 9999

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в данном вкладыше

Статус исполнителя программы	Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)	Код по бюджетной классификации
Участник	Федеральное агентство воздушного транспорта	107
Соисполнитель		
Государственный заказчик - координатор		
Ответственный исполнитель		

№ строки (индикатора)	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения		Базовый показатель по программе (подпрограмме)	Предусмотрено на отчетный год	Выполнено за отчетный год
		наименование	код по ОКЕИ			
1	2	3	4	5	6	7
	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий	единиц	642	3	3	0
Отсутствие выполнения индикатора (показателя) реализации программы по объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край» связано с ненадлежащим исполнением единственного исполнителем контракта (Спецстрой России) обязательств по договору подряда. По объекту получено заключение Ростехнадзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от 05.12.2014 № 499 по 1 этапу в составе следующих объектов: рулёжные дорожки РД-1, РД-2, РД-4, РД-5, РД-6, РД-7, РД-8, РД-9, РД-10, пассажирский перрон, места стоянок воздушных судов, светосигнальное оборудование. Объект планируется к вводу в эксплуатацию в июне 2015 года.						
Отсутствие выполнения индикатора (показателя) реализации программы по объекту «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край» связано с ненадлежащим исполнением единственным исполнителем контракта (Спецстрой России) обязательств по договору подряда. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этапа от 19.12.2014 № RU 41301300-41/4 в составе взлетно-посадочной полосы и рулёжной дорожки РД-1. Объект планируется к вводу в эксплуатацию в августе 2015 года.						
Отсутствие выполнения индикатора (показателя) реализации программы по объекту «Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край» связано с отсутствием по проекту положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Средства 2014 года в объеме 206 800,0 тыс. рублей предложено перераспределить на другой объект программы с восстановлением в 2015 году с изменением перечня целевых индикаторов и показателей эффективности реализации указанной программы, и, следовательно, с переносом ввода объекта в эксплуатацию с 2014 года на 2015 год, что в краткосрочной перспективе не приведет к негативным последствиям социально-экономического характера и не повлияет на пассажирооборот. В настоящее время проект корректировки программы внесен в Правительство Российской Федерации.						

Примечание **

* Значение индикатора (показателя) определяется нарастающим итогом с начала действия программы.

** В случае, если графа 7 не заполнена или проставлен знак «-», приводится подробное объяснение причин отсутствия отдельных данных по индикаторам (показателям) реализации программы.

Вкладыш № 2

Информация о программе

Наименование	Код по бюджетной классификации
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы, федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)	
Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»	
ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"	

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в данном вкладыше

Статус исполнителя программы	Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)	Код по бюджетной классификации
Участник	Федеральное агентство воздушного транспорта	107
Сополнитель		
Государственный заказчик - координатор		
Ответственный исполнитель		

№ строки (индикатора)	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единицы измерения		Базовый показатель по программе (подпрограмме)	Предусмотрено на отчетный год	Выполнено за отчетный год
		наименование	код по ОКЕИ			
1	2	3	4	5	6	7
7.	Прирост грузооборота воздушного транспорта	процентов (по отношению к показателям базового периода)	744	100	110	89,0
8.	Прирост пассажирооборота воздушного транспорта	процентов (по отношению к показателям базового периода)	744	100	110	194,8
Примечание **	По информации, подготовленной по данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, выполнение индикатора (показателя) "Прирост грузооборота воздушного транспорта", определенного ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы», не представляется возможным, вследствие высокого метеоминимума в аэропортах.					

* Значение индикатора (показателя) определяется на основании информации с начала действия программы.

** В случае, если графа 7 не заполнена или проставлен знак «х», приводятся подробные объяснения причин отсутствия отчетных данных по индикаторам (показателям) реализации программы.


Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

СОВЕТНИК (должность)

Алякритская Диана Борисовна (Ф.И.О.)


(подпись)

(495) 645 85 55 доб. 6343
(номер контактного телефона)

E-mail: Alyakritskaya.DB@scaa.ru

« 20 » января 20 15 год
(дата составления документа)