



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, 37, Москва
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп: 111495,
Тел.: (495)155-53-10 Факс: (495)155-55-35

e-mail: rusavia@scaa.ru

26.01.2010 № КМБ.10-153

На № _____ от _____

Министерство регионального
развития Российской Федерации

г. Москва ГСП-4 г. Москва, ГСП-4
ул. Садовая Самотечная ул., д. 10/23 стр. 1

Отчеты по ФЦП «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период
до 2013 года», «Социально-экономическое развитие
Курильских островов (Сахалинская область)
на 2007-2015 годы», «Социально-экономическое
развитие Чеченской Республики на 2008 – 2011
годы».

Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчеты за 2009 год о ходе реализации федеральных целевых программ «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2013 года» с выделением подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы», «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы».


Приложение:

1. Отчет о реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2013 года» на 10 листах.

2. Отчёт о реализации Подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 6 листах.

3. Отчет о реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» на 6 листах.

4. Отчет о реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы» на 6 листах.



К.А. Махов

Аналитическая справка
о ходе реализации подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра
международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе»
Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» за 2009 год

Федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", в 2009 году предусмотрено финансирование 1 объекта с объемом государственных капитальных вложений 3 690 724,2 тыс. рублей.


Лимиты бюджетных обязательств, доведенные до Росавиации на реализацию подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» - 3 690 724,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение государственных капитальных вложений за 2009 г. составило 3 690 724,1 тыс. рублей.

Суммарные кассовые расходы за 2009 год на подпрограмму «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» составили 3 690 724,1 тыс. рублей.

В рамках доведенных лимитов на 2009 год заключено 5 контрактов на сумму 3 690,7 млн. рублей.

Заместитель Руководителя федерального
агентства воздушного транспорта



К.А. Махов

Динамика финансирования федеральной целевой программы за 2009 год
подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные или внебюджетные назначения на 2009 год	Кассовые расходы и фактические расходы за 2009 г.	Количество контрактов, действующих в 2009 году, единиц		Стоимость работ 2009 года по действующим контрактам		тыс. рублей
				всего, включая контракты прошлых лет	контракты за 2009 год	всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключенные за 2009 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Всего по ФЦП:	4 279 524,20	4 162 461,40	5	5	3 690 724,20	3 690 724,20	
	в том числе:							
1.1.	федеральный бюджет	3 779 524,20	3 770 479,40	5	5	3 690 724,20	3 690 724,20	
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.3.	внебюджетные источники	500 000,00	391 982,00			0,00	0,00	
2.	Капитальные вложения, всего	4 190 724,20	4 082 706,10	5	5	3 690 724,20	3 690 724,20	
2.1.	федеральный бюджет	3 690 724,20	3 690 724,10	5	5	3 690 724,20	3 690 724,20	
	в том числе:							
	бюджетные инвестиции	3 690 724,20	3 690 724,10	5	5	3 690 724,20	3 690 724,20	
	субсидии							
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00					
2.3.	внебюджетные источники	500 000,00	391 982,00	0	0	0,00	0,00	
3	ННОКР, всего	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.1.	федеральный бюджет							
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты							
3.3.	внебюджетные источники							
4.	Прочие нужды, всего	88 800,00	79 755,30	0	0	0,00	0,00	
4.1.	федеральный бюджет	88 800,00	79 755,30	0	0	0,00	0,00	
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
4.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

Заместитель Руководителя Федерального агентства воздушного транспорта

К.А. Махов

Перечень выполняемых (выполненных) инвестиционных проектов (строек и объектов), реализуемых в рамках
федеральной целевой программы за 2009 год

подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2009 год (тыс. рублей)				Обобщенные показатели				Техничес- кая готов- ность объекта по итогам 2009 года, %%	Выполненные работы за 2009 год (в натуральных показателях)	
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов		Внебюджетные		Освоено с начала 2009 года за счет всех источников				
		Бюджетные назначения по программе на 2009 год	Кассовые расходы госказачика за 2009 г.	Предусмот- рено утвержден- ной ФЦП на 2009 год	Фактиче- ские расхо- ды за 2009 г.	Предусмот- рено утвержден- ной ФЦП на 2009 год	Фактиче- ские расхо- ды за 2009 г.	Предусмот- рено на 2009 год	Фактиче-ские расходы за 2009 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкция аэропорта г. Владивосток, Приморский край	3 690 724,20	3 690 724,10	0,00	0,00	500 000,00	391 982,0	4 190 724,20	4 082 706,10	4 082 706,10	28	Построено и реконструировано: ИВП - 110 700 кв.м., ВДС - 3 792 пог. м.

Заместитель Руководителя

К.А. Махов

Отчет о количестве строек и объектов, включённых в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год за январь-декабрь 2009 г.

(нарастающим итогом)
по Федеральному агентству воздушного транспорта

Срок представления:

январь 2009 года

Форма:


годовая

Наименование показателей	Количество строек, по которым предусмотрен лимит государственных капитальных вложений, ед.				
	введено за январь - декабрь				из них в % от общего количества строек, подлежащих вводу в текущем году (гр.6/гр.3)
	Всего	в том числе подлежащих вводу в текущем году	Всего	в % от общего количества строек (гр.4/гр.2)	по подлежащим вводу в текущем году
1	2	3	4	5	6
					7

Федеральная целевая программа
"Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на период
до 2013 года"

Подпрограмма "Развитие г. Владивостока
как центра международного
сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе" 1

Заместитель Руководителя Федерального
агентства воздушного транспорта



К.А. Махов

Информация о стройках и объектах, включенных в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год

по: Федеральному агентству воздушного транспорта

Срок представления:
Форма:

январь 2009 года.
годовая

Наименование и местонахождение объекта	Сроки строительства	Мощность объектов (с указанием единиц измерения)	Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации	Освоено (введено) на 1 января 2009 года	Подлежит освоению (вводу) до конца строительства	Процент технической готовности, %	Предусмотрено на 2009 год за счет всех источников финансирования	
							в ценах утвержденной документации	в текущих ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(тыс. руб)								

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

Подпрограмма "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

г.

4 190 724,20

Реконструкция аэропорта
г.Владивосток, Приморский край

2008-2011 420 тыс. м2 2 148 158,95

2 148 158,95

519 989,49

4 190 724,20

Заместитель Руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта

К.А. Махов

Мальков А.Ю.

499-231-51-43

Отчет о ходе строительства строек и объектов, включённых в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год за январь - декабрь 2009 года (нарастающим итогом)

по: Федеральному агентству воздушного транспорта
январь 2010 года

Срок представления:

Форма: годовая

№ п/п стройки и объекта	2	Лимит инвестиций			Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)		Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Код ОКОПФ	Описание технического результата за отчетный период
		Всего на год	федеральный бюджет	бюджет субъектов РФ	прочие источники	Всего	федеральный бюджет	бюджет субъектов РФ	прочие источники	За счет всех источников финансирования				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

Подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

1	Реконструкция аэропорта г.Владивосток, Приморский край	4 190 724,20	3 690 724,20	500 000,0	4 082 706,10	3 690 724,10	391 982,0	4 082 706,10	2008	2011	42	Построено и реконструировано: ИВПП - 110 700 кв.м., ВДС - 3 792 пог. м.
---	--	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	------	------	----	---

Прочие нужды	88 800,0	88 800,0	79 755,30	79 755,30	79 755,30	79 755,30	79 755,30	79 755,30	79 755,30	79 755,30	79 755,30	79 755,30	79 755,30	79 755,30
--------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Заместитель Руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта

К.А. Махов