



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)**

Ленинградский проспект, 37, Москва
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп: 111495,
Тел.: (495)155-53-10 Факс: (495)155-55-35

e-mail: rusavia@scaa.ru

26.01.2010 № КМБ.10-153

На № _____ от _____

**Министерство регионального
развития Российской Федерации**

г. Москва ГСП-4 г.Москва, ГСП-4
ул.Садовая Самотечная ул.,д.10/23 стр.1

Отчеты по ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы», «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 – 2011 годы».

Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчеты за 2009 год о ходе реализации федеральных целевых программ «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2013 года» с выделением подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы», «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы».


Приложение:

1. Отчет о реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2013 года» на 10 листах.

2. Отчёт о реализации Подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 6 листах.

3. Отчет о реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» на 6 листах.

4. Отчет о реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы» на 6 листах.



К.А. Махов

Аналитическая справка
о ходе реализации Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»
за 2009 год

Федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» в 2009 году предусмотрено финансирование 11 объектов с объемом государственных капитальных вложений 1 834 660,00 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, доведенные до Росавиации на реализацию ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» – 1 229 895,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение государственных капитальных вложений за 2009 г. составило 1 227 057,6 тыс. рублей.

В 2009 году не в полном объеме были выполнены мероприятия по следующим объектам:

- Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край. Не освоено 341,6 млн. руб. в связи с задержкой в получении положительного заключения Главгосэкспертизы России;
- Строительство ВПП с.Тилички, Камчатский край. Не освоено 222,6 млн. руб. в связи с задержкой в получении положительного заключения Главгосэкспертизы России;
- Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край. Не освоено 37,7 млн. руб. в связи с задержкой в получении положительного заключения Главгосэкспертизы России.


Предложения Росавиации по перераспределению бюджетных средств в объеме 601,9 млн. руб. на другие объекты федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» (Анадырь, Владивосток), подаваемые с августа 2009 г., были

отклонены Минэкономразвития России (Анадырь) и Минфином России (Владивосток);

Суммарные кассовые расходы за 2009 год на ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» составили 1 227 057,6 тыс. рублей.

В рамках доведенных лимитов на 2009 год заключено 16 контрактов на сумму 1 227 937,3 тыс. рублей.

Заместитель Руководителя Федерального
агентства воздушного транспорта



К.А. Махов

Динамика финансирования Федеральной целевой программы за 2009 года

"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные или внебюджетные назначения на 2009 год	Касовые расходы и фактические расходы за 2009 г.	Количество контрактов, действующих в 2009 году, единиц		Стоимость работ 2009 года по действующим контрактам		тыс. рублей
				всего, включая контракты прошлых лет	контракты за 2009 год	всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключённые за 2009 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Всего по ФЦП:	1 834 660,00	1 227 057,60	16	10	1 227 937,30	1 063 740,00	
	в том числе:							
1.1.	федеральный бюджет	1 834 660,00	1 227 057,60	16	10	1 227 937,30	1 063 740,00	
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.	Капитальные вложения, всего							
2.1.	федеральный бюджет	1 834 660,00	1 227 057,60	16	10	1 227 937,30	1 063 740,00	
	в том числе:							
	бюджетные инвестиции	1 834 660,00	1 227 057,60	16	10	1 227 937,30	1 063 740,00	
	субсидии	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.2.	бюджеты субъектов РФ и	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3	НИОКР, всего	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.1.	федеральный бюджет							
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты							
3.3.	внебюджетные источники							
4.	Прочие нужды, всего	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
4.1.	федеральный бюджет							
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты							
4.3.	внебюджетные источники							

Заместитель Руководителя

К.А. Махов

Телефон: _____; Е-


тел. 499 231-58-06; Lopatina_TM@scaa.ru

Перечень выполняемых (выполненных) инвестиционных проектов (строек и объектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы за 2009 год

"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 годы"												
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))												
№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2009 год (тыс. рублей)			Обобщенные показатели				Техническая готовность объекта по итогам 2009 г., %	Выполненные работы за 2009 год (в натуральных показателях)		
		Федеральный бюджет	Касовые расходы госказачника за 2009 г.	Бюджетные	Предусмотрено на 2009 г. ФЦП на 2009 год	Фактические расходы за 2009 г.	Предусмотрено на 2009 год	Фактические расходы за 2009 г.			Общий объем	Освоено с начала года за счет всех источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Всего по ФЦП:	1 834 660,00	1 227 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 660,00	1 227 057,60	1 227 057,60		
	в том числе:											
2.	Бюджетные инвестиции, всего	1 834 660,00	1 227 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 660,00	1 227 057,60	1 227 057,60		
	в том числе:											
	Аэропорт Чумикан. Реконструкция аэродрома, Хабаровский край	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Удлинение ВПП аэропорта Богородское с установкой светосигнального оборудования, Хабаровский край	130 050,00	127 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130 050,00	127 538,50	127 538,50		
	Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край	341 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 600,00	0,00	0,00		
	Строительство ВПП с.Тилички, Камчатский край	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00		
	Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край	38 845,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 845,00	1 100,00	1 100,00		
	Реконструкция аэропорта Оссора, Камчатский край	18 105,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105,00	16 600,00	16 600,00		
	Реконструкция и техническое перевооружение аэропорта "Анадырь" ("Угольный") II очередь строительства, Чукотский автономный округ	836 060,00	836 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	836 060,00	836 059,50	836 059,50		
	Реконструкция аэропорта Улан-Удэ, Республика Бурятия	162 400,00	162 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	162 078,90	162 078,90		
	Восстановление ИВПП аэропорта "Чокурдах", Республика Саха (Якутия)	43 974,00	42 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43 974,00	42 654,70	42 654,70		
	Реконструкция аэродрома аэропорта Багагай, Республика Саха (Якутия)	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00		

Реконструкция аэродрома аэропорта Черский, Республика Саха (Якутия)	11 544,00	11 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544,00	11 544,00	
Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий аэропорта "Нерюнгри", Республика Саха (Якутия)	18 382,00	18 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 382,00	18 382,00	
3. Межбюджетные субсидии, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
3. (наименование мероприятия, 1. стройки, объекта)											
3. (наименование мероприятия, 2. стройки, объекта)											

Заместитель Руководителя



К.А. Махов

Исполнитель: Лопатина Т.М.

тел.(499)2315806

Lopatina_TM@scaa.ru


Отчет о количестве строек и объектов, включённых в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год
за январь-декабрь 2009 г.
(нарастающим итогом)
по Федеральному агентству воздушного транспорта

Срок представления: январь 2010 года

Форма: годовая

Наименование показателей	Количество строек, по которым предусмотрен лимит государственных капитальных вложений, ед.				
	введено за январь - декабрь				из них
	Всего	в том числе подлежащих вводу в текущем году	Всего	в % от общего количества строек (гр4/гр2)	
1	2	3	4	5	6
					7
					в % от общего количества строек, подлежащих вводу в текущем году (гр.6/гр.3)

Федеральная целевая
программа "Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья
на период до 2013 года" 11



Заместитель Руководителя Федерального
агентства воздушного транспорта

К.А. Махов

Информация о стройках и объектах, включенных в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год

Наименование и местонахождение объекта	Сроки строительства	Мощность объектов (с указанием единиц измерения)	Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации	Освоено (введено) на 1 января 2009 года	Подлежит освоению (вводу) до конца строительства	Процент технической готовности, %	Предусмотрено на 2009 год за счет всех источников финансирования	
							в ценах утвержденной документации	в текущих ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

1 834 660,00

Аэропорт Чумикан. Реконструкция аэродрома, Хабаровский край

2008-2009

18,66 тыс. кв. м

96 311,99

8 358,10

87 953,92

0,00

Удлинение ВПП аэропорта Богородское с установкой светосигнального оборудования, строительство служебно-пассажирского здания на 35 пасс/час, Хабаровский край

2008-2010

39,20 тыс. кв. м

130 525,65

11 218,90

119 306,76

14 062,24

130 050,00

Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край

2009-2010

1580x32 м

341 600,00

Строительство ВПП с. Тиличики, Камчатский край

2009-2013

1380x28 м

222 600,00

Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край

2009-2013

1 объект

38 845,00

Реконструкция ВПП с. Оссора, Камчатский край,

2009-2013

1 объект

18 105,00

Реконструкция и техническое перевооружение аэропорта "Анадырь" ("Угольный"). II очередь, Чукотский автономный округ

2008-2009

220,83 тыс. кв. м

1 555 011,53

80 101,80


1 474 909,76

196 520,81

836 060,00

Наименование и местонахождение объекта	Сроки строительства	Мощность объектов (с указанием единиц измерения)	Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации		Освоено (введено) на 1 января 2009 года	Подлежит освоению (вводу) до конца строительства	Процент технической готовности, %	Предусмотрено на 2009 год за счет всех источников финансирования	
			4	5				в ценах утвержденной документации	в текущих ценах
1	2	3	(в ценах утвержденной документации)	6	7	8	9		

Реконструкция аэропорта Улан-Удэ, Республика Бурятия	2009	35,6 тыс. кв. м	116 338,97	116 338,97	22	162 400,00			
Восстановление ИВП аэропорта "Чокурдах", Республика Саха (Якутия)	2009-2013	77,49 тыс. кв. м	323 866,10	0,00	323 866,10	43 974,00			
Реконструкция аэродрома аэропорта Багагай, Республика Саха (Якутия)	2008-2010	1 объект				11 100,00			
Реконструкция аэродрома аэропорта Черский, Республика Саха (Якутия)	2008-2010	1 объект				11 544,00			
Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий аэропорта "Нерюнгри", Республика Саха (Якутия)	2008-2010					18 382,00			



Заместитель Руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта

К.А. Махов

Отчет о ходе строительства строек и объектов, включенных в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год за январь - декабрь 2009 года (нарастающим итогом)

Срок представления: по: Федеральному агентству воздушного транспорта
январь 2009 года

Форма: годовая

2	Лимит инвестиций				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Код ОКОПФ	Описание технического результата за отчетный период
	Всего на год	федеральный бюджет	бюджет субъектов РФ	прочие источники	Всего	федеральный бюджет	бюджет субъектов РФ	прочие источники					
									3	4	5	6	7

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

Аэропорт Чумикан.
Реконструкция аэродрома, Хабаровский край

Удлинение ВПП аэропорта Богородское с установкой светосигнального оборудования, строительство служебно-пассажирского здания на 35 пасс/час, Хабаровский край

Строительство ВПП пос.Палана, Камчатский край

Строительство ВПП с.Тилички, Камчатский край

Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край

Реконструкция ВПП с.Оссора, Камчатский край,

Построено и реконструировано: ИВПП - 16 000 кв.м..

Экспертиза ПСД

Проектно-изыскательские работы

	Лимит инвестиций				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Код ОКОПО	Описание технического результ за отчетный период
	Всего на год	Федеральный бюджет	бюджет субъектов РФ	прочие источники	Всего	Федеральный бюджет	бюджет субъектов РФ	прочие источники					
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Реконструкция и техническое
переоборудование аэропорта
"Анадырь" ("Угольный"). П
очерель, Чукотский автономный
округ

Реконструкция аэропорта Улан-
Удэ, Республика Бурятия

Восстановление ИВПП аэропорта
"Чоккурдах", Республика Саха
(Якутия)

Реконструкция аэродрома
аэропорта Багагай, Республика
Саха (Якутия)

Реконструкция аэродрома
аэропорта Черский, Республика
Саха (Якутия)

Реконструкция (восстановление)
аэродромных покрытий аэропорта
"Нерюнгри", Республика Саха
(Якутия)

Заместитель Руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта

К.А. Махов

